

Extrato Municipal - Ipubi

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Ipubi

Mapa do município



População aglomerada	233	1 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	3
PISF / SDA	0
Pocos IPA	1
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	8 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 59,8 mi atribuídos ao município
SDA	3 PAD; 0 PISF; 30 aguadas; 150 cisternas
IPA	1 pocos; 0 instalados; 15 barreiros; 1 BPP
SRHS	1 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	8
Concluídas	1
Em execucao	4
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 59,8 mi
Investimento ativo	R\$ 59,6 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0060	Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste	Em andamento	5%	Concluir obra 2027-12-01	R\$ 22,8 mi
GPI0277	Ampliação do Sistema Adutor do Oeste	A fazer	0%	Emitir Ordem de Serviço (Obra) 2027-04-02	R\$ 18,9 mi
GPI0282	Poços do Sertão	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-10-01	R\$ 14,7 mi
GPI0072	Ampliação da ETA Voluntários da Pátria – Ouricuri - Obras Complementares	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-08-27	R\$ 2,8 mi
GPI0194	Substituição de Trecho do Sistema Adutor do Oeste em Trindade	Em andamento	49%	Concluir obra 2026-11-30	R\$ 512.143
GPI0375	Implantação de redes em ruas que serão pavimentadas na cidade de Ipubi	Concluído	100%	- 2025-09-30	R\$ 193.200
GPI0225	Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 11.783
GPI0224	Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 8.364

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.