

Extrato Municipal - Olinda

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Olinda

Mapa do município



População aglomerada	0	0 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	6	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	6
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	31 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 682,0 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	6 Outorgas subterrâneas

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	31
Concluídas	9
Em execucao	12
Planejadas	10
Investimento municipal	R\$ 682,0 mi
Investimento ativo	R\$ 610,4 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir Obra - Remanescente das obras para reforço do SAA Alto do Cajueiro. Data: 2026-07-30; execucao: 62%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0305	SES Peixinhos (2ª Etapa Parcial)	Em andamento	0%	Concluir obra 2028-12-20	R\$ 323,0 mi
GPI0263	Poços RMR - Implantação de 25 Poços na RMR	A elaborar projeto	0%	Publicação de edital 2026-08-30	R\$ 59,2 mi
GPI0316	SES Olinda	A licitar	0%	- 2030-12-31	R\$ 54,9 mi
GPI0035	Implantação do Sistema Adutor Arataca II	Concluído	100%	- 2026-01-31	R\$ 50,2 mi
GPI0062	Implantação do SES Bacia do Janga	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-12-30	R\$ 43,0 mi
GPI0262	SAA Botafogo - Requalificação do Sistema Produtor Botafogo	A elaborar projeto	0%	Publicar edital 2026-08-30	R\$ 38,3 mi
GPI0047	Implantação - Adutora Alto do Céu para Olinda	Em andamento	10%	Concluir obra 2027-02-19	R\$ 16,7 mi
GPI0313	SES Minerva	A licitar	0%	- 2030-12-31	R\$ 14,0 mi
GPI0160	Poços RMR - 3 - Entrega de poços para aumento de vazão de 55 L/s, em Olinda	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 10,1 mi
GPI0045	Complementação Duplicação da Alça Norte - Grandes Anéis Lote VI	Em andamento	16%	Concluir obra 2027-02-19	R\$ 7,0 mi
GPI0318	SES Peixinhos	A licitar	0%	- 2029-12-31	R\$ 7,0 mi
GPI0303	SES Olinda - 2ª Etapa Útil	Em andamento	49%	Concluir obra 2027-06-09	R\$ 6,9 mi
GPI0150	SAA Botafogo - Aquisição e Instalação de ETA 200 L/s em Fibras de Vidro de Parati	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-28	R\$ 5,8 mi
GPI0149	SAA Botafogo - Sistema Adutor do Rio Paratibe até o SP Navarro	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-28	R\$ 5,1 mi
GPI0177	Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 4.16-OI em Jardim Brasil, Olin	Em andamento	21%	Concluir obra 2027-05-07	R\$ 4,1 mi
GPI0151	SAA Botafogo - Recuperação da ETA Botafogo	Concluído	100%	- 2026-01-30	R\$ 4,0 mi
GPI0173	Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 1.22-OI em Rio Doce / Olinda	Em andamento	34%	Concluir obra 2026-12-31	R\$ 4,0 mi

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0175	Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 3.10-OI em Bonsucesso, Olinda	Em andamento	21%	Concluir obra 2027-05-07	R\$ 3,9 mi
GPI0176	Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 4.15-OI em Peixinhos / Olinda	Em andamento	21%	Concluir obra 2026-12-30	R\$ 3,8 mi
GPI0153	SAA Botafogo - Sistema de Bombeamento da EEAB Botafogo I (Catucá)	Concluído	100%	- 2025-03-24	R\$ 3,8 mi
GPI0174	Poços RMR - 1- Infraestrutura civil para o Poço. 1.23-OI em Jardim Atlântico / O	Em andamento	34%	Concluir obra 2026-12-31	R\$ 3,5 mi
GPI0152	SAA Botafogo - Reabilitação Eletromecânica da ETA Botafogo	Em licitação	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-31	R\$ 3,0 mi
GPI0209	Remanejamento de trechos de adutora DN 400 e 500mm e requalificação da EEAB Caix	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-28	R\$ 2,7 mi
GPI0178	Poços RMR - 1- Infraestrutura civil para o Poço. 5.16-OI em Ouro Preto, Olinda	Em andamento	34%	Concluir obra 2027-05-07	R\$ 2,6 mi
GPI0689	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 2,0 mi
GPI0228	Remanescente das obras para reforço do SAA Alto do Cajueiro	Em andamento	62%	Concluir Obra 2026-07-30	R\$ 1,5 mi
GPI0378	Implantação de rede distribuição para abastecimento da Comunidade de Monte Alegre	Concluído	100%	- 2025-09-15	R\$ 635.000
GPI0646	Recuperação e Reforço Estrutural do Reservatório Elevado Peixinhos - Olinda	Concluído	100%	- 2023-03-13	R\$ 522.998
GPI0036	Implantação do Sistema Adutor Arataca II (Complemento)	A licitar	0%	Publicar edital 2026-08-31	R\$ 334.899
GPI0181	Retrofit Sistema Alto do Céu - Reativação de Stand-Pipe na adutora de Água Bruta	Concluído	100%	- 2026-01-28	R\$ 315.207
GPI0565	Implantação de rede para o Residencial Bajado, Passarinho	Concluído	100%	- 2024-07-20	R\$ 26.800

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.