

## Extrato Detalhado por Município

Gerado em 03/08/2026 14:36. Um bloco por município, consolidando prioridade, bases pontuais e ações institucionais.

### Pesqueira

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| População aglomerada  | 9.297 | 95 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 93. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 1          |
| SAA / SISAR                     | 1          |
| Barragens                       | 11         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 5          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 10 projetos KML; R\$ 15,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 14 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Dessalinizadores; 1 SAA / SISAR; 11 Barragens; 1 Outorgas superficiais       |

#### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 5                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 15,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

#### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Mes de referencia              | 2026-08                |
| Situacao mais critica          | Rodizio                |
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 80.6%                  |
| Areas publicadas               | 69                     |
| Abastecimento continuo         | 47                     |
| Areas em rodizio               | 22                     |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 10 dias no mes | Abastecimento parcial: 7 dias no mes | Abastecimento parcial: 8 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0001 | Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr | Concluído | 100%  | -   2024-02-29        | R\$ 7,9 mi      |
| GPI0600 | Implantação de ETA de Ultrafiltração para ampliação do abastecimento de Pesqueir | Concluído | 100%  | -   2023-12-20        | R\$ 7,3 mi      |
| GPI0599 | Laboratório Belo Jardim                                                          | Concluído | 100%  | -   2024-11-30        | R\$ 316.393     |
| GPI0359 | Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF                      | Concluído | 100%  | -   2025-12-12        | R\$ 301.563     |
| GPI0238 | Implantação de rede distribuição para atender a localidade de Pedra Redonda, em  | Concluído | 100%  | -   2026-03-14        | R\$ 57.138      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Santa Maria Da Boa Vista

|                       |        |                                                                                                              |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 18.317 | 81 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 11     | Lacuna estimada: 70. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim    | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 4          |
| Dessalinizadores                | 7          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 9          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 1,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 12 pocos; 0 instalados; 14 barreiros; 0 BPP                                  |
| SRHS        | 4 Pocos comunitarios; 7 Dessalinizadores; 9 Barragens                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 1,7 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                  |
|-----------------------|------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                |
| Situacao mais critica | Rodizio                |
| Situacao predominante | Abastecimento continuo |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 99.4% |
| Áreas publicadas               | 4     |
| Abastecimento contínuo         | 3     |
| Áreas em rodízio               | 1     |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Rodízio: 3 dias com água / 4 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mês sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                        | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| <b>GPI0433</b> | Implantação da Estação de Tratamento de Água do Sistema Adutor de Redenção        | Concluído | 100%  | -   2025-11-30        | R\$ 1,4 mi      |
| <b>GPI0354</b> | Reforma da estação elevatória de água tratada e do reservatório elevado do bairro | Concluído | 100%  | -   2026-01-15        | R\$ 225.245     |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Carnaubeira Da Penha

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 5.478 | 89 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 7     | Lacuna estimada: 82. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 3          |
| Dessalinizadores                | 1          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 12         |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 1 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 160 cisternas                                       |
| IPA         | 4 pocos; 3 instalados; 13 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 3 Pocos comunitarios; 1 Dessalinizadores; 3 Barragens                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 0                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 0                                   |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

## Petrolina

|                       |        |                                                                                                              |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 14.819 | 58 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 1      | Lacuna estimada: 57. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim    | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 32         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 14 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 101,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 250 cisternas                                         |
| IPA         | 8 pocos; 1 instalados; 9 barreiros; 0 BPP                                       |
| SRHS        | 32 Barragens                                                                    |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 14                                      |
| Concluidas             | 6                                       |
| Em execucao            | 4                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 101,5 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 92,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Substituição e implantação de rede de distribuição de água tratada do Aeroporto de Petrolina. Data: 2026-07-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 98.6%                  |
| Areas publicadas               | 70                     |
| Abastecimento continuo         | 55                     |
| Areas em rodizio               | 15                     |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 19 dias sem agua | Intermitente diario: 15 h com agua / 9 h sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 18 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status                | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0051 | Ampliação da Produção do SAA Petrolina                                           | Em andamento          | 5%    | Concluir obra   2027-05-31                | R\$ 43,0 mi     |
| GPI0052 | Nova ETA para Petrolina com vazão de 400 L/s                                     | Em andamento          | 70%   | Concluir Obra   2026-12-31                | R\$ 16,6 mi     |
| GPI0055 | Reforma/Adequação da ETA Centro e Recuperação do Reservatório Elevado, em Petrol | Em licitação          | 0%    | Emitir ordem de serviço   2026-08-28      | R\$ 14,3 mi     |
| GPI0053 | Requalificação e Adequação do Sistema Produtor Vitória, Petrolina                | Em andamento          | 60%   | Concluir Obra   2026-12-31                | R\$ 8,8 mi      |
| GPI0671 | Substituição e implantação de redes de distribuição de água tratada Tronco 1 e T | Projeto em elaboração | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-07-30 | R\$ 5,4 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Custódia

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.959 | 67 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 65. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 9          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 6          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 11         |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 32,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 6 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 3 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 9 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 4                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 32,1 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 19,0 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação - SAA Samambaia. Data: 2026-09-03; execucao: 91%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 33.3%   |
| Areas publicadas               | 13      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 13      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 9 dias sem agua | Rodizio: 6 dias com agua / 10 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 12 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0033 | Implantação - SAA Samambaia                                      | Em andamento | 91%   | Concluir obra   2026-09-03 | R\$ 19,0 mi     |
| GPI0604 | Implantação da Adutora de Moxotó para Custódia                   | Concluído    | 100%  | -   2023-10-09             | R\$ 10,9 mi     |
| GPI0610 | Conclusão do SAA Rio da Barra - Sertânia (PISF)                  | Concluído    | 100%  | -   2023-08-30             | R\$ 1,3 mi      |
| GPI0396 | Implantação da rede de Água da Vila Peru e do DNOCS              | Concluído    | 100%  | -   2025-08-21             | R\$ 744.915     |
| GPI0465 | Implantação de rede distribuidora de água na parte alta da Cohab | Concluído    | 100%  | -   2025-02-21             | R\$ 75.973      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Cabrobó

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 4.670 | 67 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 9     | Lacuna estimada: 58. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 9          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 14         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 8          |
| Pocos IPA                       | 4          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 16,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 8 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 26 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 9 Pocos comunitarios; 14 Barragens                                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 16,9 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 16,8 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Programa ETAs de Ultrafiltração - Requalificação da ETA Cabrobó. Data: 2026-08-28; execucao: 2%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 66.7%   |
| Areas publicadas               | 16      |
| Abastecimento continuo         | 3       |
| Areas em rodizio               | 13      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 5 h com agua / 3 h sem agua | Intermitente diario: 21 h com agua / 3 h sem agua | Intermitente diario: 5 h com agua / 13.5 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0118</b> | Programa ETAs de Ultrafiltração - Requalificação da ETA Cabrobó                  | Em andamento | 2%    | Concluir obra   2026-08-28 | R\$ 16,8 mi     |
| <b>GPI0216</b> | Implantação de 500m de Adutora no Sistema Adutor do Sertão, em Cabrobó ( Boqueir | Concluído    | 100%  | -   2026-06-30             | R\$ 100.814     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Caruaru

|                       |        |                                                                                                              |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 14.390 | 60 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 11     | Lacuna estimada: 49. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao    | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 4          |
| Dessalinizadores                | 3          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 14         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 5          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 27         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 32 iniciativas; 14 projetos KML; R\$ 444,9 mi atribuidos; abastecimento: Mes sem abastecimento |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                          |
| IPA         | 27 pocos; 4 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                     |
| SRHS        | 4 Pocos comunitarios; 3 Dessalinizadores; 14 Barragens; 5 Outorgas superficiais                |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 32                                      |
| Concluidas             | 19                                      |
| Em execucao            | 6                                       |
| Planejadas             | 7                                       |
| Investimento municipal | R\$ 444,9 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 350,3 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação de ETEF na ETA Salgado. Data: 2026-07-31; execucao: 100%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                 |
|-----------------------|-----------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08               |
| Situacao mais critica | Mes sem abastecimento |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 56.0%   |
| Areas publicadas               | 129     |
| Abastecimento continuo         | 21      |
| Areas em rodizio               | 97      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 6       |
| Sem calendario publicado       | 5       |

Padroes observados: Rodizio: 6 dias com agua / 6 dias sem agua | Abastecimento parcial: 10 dias no mes | Rodizio: 3 dias com agua / 9 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0244 | Implantação e modernização do sistema de distribuição da cidade de Caruaru       | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-09-30 | R\$ 141,1 mi    |
| GPI0001 | Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr | Concluído    | 100%  | -   2024-02-29                            | R\$ 72,1 mi     |
| GPI0264 | Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho                                     | A licitar    | 0%    | Publicar edital   2026-09-30              | R\$ 55,2 mi     |
| GPI0266 | Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas )           | A licitar    | 0%    | Publicar edital   2026-09-30              | R\$ 40,3 mi     |
| GPI0050 | Implantação do SES Alto do Moura - Complementação                                | Em andamento | 72%   | Concluir obra   2027-09-17                | R\$ 38,0 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Tacaratu

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 7.296 | 40 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 40. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 105,1 mi atribuidos; abastecimento: Mes sem abastecimento |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                        |
| IPA         | 5 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                    |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                                       |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 105,1 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 105,1 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Ampliação do Sistema Produtor Integrado de Jatobá – Tacaratu. Data: 2026-07-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                 |
|-----------------------|-----------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08               |
| Situacao mais critica | Mes sem abastecimento |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 28.2%   |
| Areas publicadas               | 14      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 10      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 3       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 24 h com agua / 9.4 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 7 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                   | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0147</b> | Ampliação do Sistema Produtor Integrado de Jatobá – Tacaratu | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-07-30 | R\$ 92,6 mi     |
| <b>GPI0282</b> | Poços do Sertão                                              | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-10-01      | R\$ 12,4 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Bom Conselho

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.880 | 41 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 41. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 6          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 4          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 164,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 30 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | 6 Barragens; 4 Outorgas superficiais                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 164,3 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 164,3 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Programa ETAs de Ultrafiltração - Ampliação da ETA Bom Conselho. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 37.3%   |
| Areas publicadas               | 28      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 27      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 2.2 dias com agua / 6.8 dias sem agua | Rodizio: 2.7 dias com agua / 6.3 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0712 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Garanhuns-Bom Conselho        | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 92,8 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 25,3 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 18,9 mi     |
| GPI0115 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Ampliação da ETA Bom Conselho                 | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-28 | R\$ 16,3 mi     |
| GPI0694 | Ampliação da ETA existente e ampliação da adutora do Bálsamo                    | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   -          | R\$ 11,0 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Petrolândia

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 6.716 | 34 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 34. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 3          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 3 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                   |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                               |
| SRHS        | 1 Barragens                                                             |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Mes de referencia              | 2026-08 |
| Situacao mais critica          | Rodizio |
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 88.3%   |
| Areas publicadas               | 6       |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 4       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 24 h com agua / 1 dia sem agua | Intermitente diario: 12 h com agua / 12 h sem agua | Rodizio: 1.3 dias com agua / 16 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

## Mirandiba

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.562 | 36 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 36. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 3          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 8          |

| Instituicao | Resumo                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 3 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                   |
| IPA         | 11 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                             |
| SRHS        | 3 Barragens                                                             |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 0                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 0                                   |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 89.2% |
| Áreas publicadas               | 6     |
| Abastecimento contínuo         | 3     |
| Áreas em rodízio               | 3     |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Rodízio: 5 dias com água / 3 dias sem água | Rodízio: 3 dias com água / 5 dias sem água | Rodízio: 2 dias com água / 2 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

## Tupanatinga

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 4.419 | 38 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 4     | Lacuna estimada: 34. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 4          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 28,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 10 aguadas; 77 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 4 Outorgas subterraneas                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 28,6 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 28,6 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Poços do Sertão. Data: 2026-10-01; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 80.5%   |
| Areas publicadas               | 14      |
| Abastecimento continuo         | 6       |
| Areas em rodizio               | 8       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 7.5 dias com agua / 15 dias sem agua | Abastecimento parcial: 15 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                              | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| GPI0005 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga    | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-09           | R\$ 12,4 mi     |
| GPI0282 | Poços do Sertão                                                         | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-10-01 | R\$ 11,1 mi     |
| GPI0007 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 3B (Buíque - Iati) | Em andamento | 2%    | Concluir obra   2027-05-30           | R\$ 5,1 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Orocó

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 6.046 | 28 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 28. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 110 cisternas                                 |
| IPA         | 3 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                               |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                  |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Mes de referencia              | 2026-08 |
| Situacao mais critica          | Rodizio |
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 30.7%   |
| Areas publicadas               | 9       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 9       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 5 h com agua / 16.5 h sem agua | Intermitente diario: 6.5 h com agua / 17.5 h sem agua | Intermitente diario: 15 h com agua / 1.4 dias sem agua



O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

## São Bento Do Una

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 4.029 | 30 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 30. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 5          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 8 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 84,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 5 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 8                                       |
| Concluidas             | 5                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 84,9 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 63,0 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5C (Brejo da Madre de Deus - São Bento do Una). Data: 2026-09-30; execucao: 92%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 30.4%                    |
| Areas publicadas               | 37                       |
| Abastecimento continuo         | 3                        |
| Areas em rodizio               | 5                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 29                       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 13 h no mes | Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Abastecimento parcial: 6 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0004 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5C (Brejo da Madre de Deus) | Em andamento | 92%   | Concluir obra   2026-09-30 | R\$ 61,5 mi     |
| GPI0126 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação de ETA de Ultrafiltração e ETEF em | Concluído    | 100%  | -   2026-06-30             | R\$ 17,1 mi     |
| GPI0485 | Usina Fotovoltaica para Beneficiar Unidades Consumidoras Compesa – São Bento do  | Concluído    | 100%  | -   2024-12-30             | R\$ 4,4 mi      |
| GPI0286 | Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência          | A licitar    | 0%    | -   2028-04-28             | R\$ 879.358     |
| GPI0202 | Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury                            | Em andamento | 30%   | Concluir obra   2027-03-19 | R\$ 583.792     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Salgueiro

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 4.188 | 36 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 8     | Lacuna estimada: 28. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 1          |
| Dessalinizadores                | 5          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 18         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 3          |
| Pocos IPA                       | 6          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 12         |

| Instituicao | Resumo                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 45,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio   |
| SDA         | 0 PAD; 3 PISF; 25 aguadas; 203 cisternas                                        |
| IPA         | 11 pocos; 1 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Pocos comunitarios; 5 Dessalinizadores; 18 Barragens; 1 Outorgas superficiais |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 45,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 44,9 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Programa ETAs de Ultrafiltração - Novo Sistema Adutor para Verdejante a partir da ETA Salgueiro.  
Data: 2026-11-30; execucao: 42%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 57.9%   |
| Areas publicadas               | 65      |
| Abastecimento continuo         | 12      |
| Areas em rodizio               | 52      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 1       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 3 dias sem agua | Intermitente diario: 10 h com agua / 14 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0184 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Novo Sistema Adutor para Verdejante a partir d | Em andamento | 42%   | Concluir obra   2026-11-30 | R\$ 34,5 mi     |
| GPI0243 | Implantação do SAA Umãs e Guarani a Partir do Reservatório de Livramento         | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2028-01-18 | R\$ 10,4 mi     |
| GPI0379 | Melhoria na rede de distribuição de Salgueiro                                    | Concluído    | 100%  | -   2025-09-09             | R\$ 293.872     |
| GPI0216 | Implantação de 500m de Adutora no Sistema Adutor do Sertão, em Cabrobó ( Boqueir | Concluído    | 100%  | -   2026-06-30             | R\$ 253.679     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Belo Jardim

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 5.310 | 23 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 23. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 7          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 11 iniciativas; 9 projetos KML; R\$ 89,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | 7 Barragens; 3 Outorgas superficiais                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 11                                      |
| Concluidas             | 6                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 89,9 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 74,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Implantação do SES Belo Jardim - Complementação. Data: 2026-09-03; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 89.4%                  |
| Areas publicadas               | 82                     |
| Abastecimento continuo         | 52                     |
| Areas em rodizio               | 15                     |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 15                     |

Padroes observados: Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0075 | Implantação do SES Belo Jardim - Complementação                                  | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-09-03      | R\$ 47,9 mi     |
| GPI0114 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Instalação de ETA de ultrafiltração e melhoria | Em andamento | 61%   | Concluir obra   2026-11-30                | R\$ 19,9 mi     |
| GPI0001 | Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr | Concluído    | 100%  | -   2024-02-29                            | R\$ 13,9 mi     |
| GPI0249 | Implantação de rede de distribuição para o Sítio Muquem e Adjacências, em Belo J | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-09-30 | R\$ 3,0 mi      |
| GPI0286 | Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência          | A licitar    | 0%    | -   2028-04-28                            | R\$ 2,4 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Brejo Da Madre De Deus

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 4.250 | 23 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 23. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 10         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 5          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 10 projetos KML; R\$ 65,8 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 182 cisternas                                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                       |
| SRHS        | 10 Barragens; 5 Outorgas superficiais                                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 65,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 60,8 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Melhoria e ampliação da ETA Machado. Data: 2026-08-31; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |



| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 28                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 28                       |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0004 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5C (Brejo da Madre de Deus  | Em andamento | 92%   | Concluir obra   2026-09-30                | R\$ 57,3 mi     |
| GPI0001 | Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr | Concluído    | 100%  | -   2024-02-29                            | R\$ 4,8 mi      |
| GPI0206 | Implantação da Adutora de Pedra Branca e Adequação do SAA Santa Cruz do Capibari | Em andamento | 6%    | Concluir obra   2027-05-02                | R\$ 1,6 mi      |
| GPI0222 | Melhoria e Ampliação do SAA Santa Cruz do Capibaribe (Tabocas)                   | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-09-30      | R\$ 1,0 mi      |
| GPI0203 | Melhoria e ampliação da ETA Machado                                              | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-31 | R\$ 908.195     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Ibimirim

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 4.349 | 22 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 20. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 1          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 1          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 12         |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 19,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 30 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 SAA / SISAR; 1 Barragens; 1 Outorgas subterraneas                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 19,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 15,0 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Poços do Sertão. Data: 2026-10-01; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 57.7%   |
| Areas publicadas               | 25      |
| Abastecimento continuo         | 5       |
| Areas em rodizio               | 20      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3.5 dias com agua / 21 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 24 h com agua / 13 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                     | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|---------|------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| GPI0282 | Poços do Sertão                                | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-10-01 | R\$ 15,0 mi     |
| GPI0449 | Implantação das Adutoras dos poços de Ibimirim | Concluído    | 100%  | -   2025-03-10                       | R\$ 2,9 mi      |
| GPI0622 | Implantação do SAA da Comunidade Poço do Boi   | Concluído    | 100%  | -   2023-06-20                       | R\$ 1,3 mi      |
| GPI0599 | Laboratório Belo Jardim                        | Concluído    | 100%  | -   2024-11-30                       | R\$ 112.789     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Inajá

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.338 | 31 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 31. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 10         |

| Instituicao | Resumo                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: Mes sem abastecimento |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 10 aguadas; 0 cisternas                                                |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                            |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                                |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor        |
|------------------------|--------------|
| Iniciativas            | 0            |
| Concluidas             | 0            |
| Em execucao            | 0            |
| Planejadas             | 0            |
| Investimento municipal | R\$ 0        |
| Investimento ativo     | R\$ 0        |
| Atendimento na base    | Nao atendido |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                 |
|-----------------------|-----------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08               |
| Situacao mais critica | Mes sem abastecimento |
| Situacao predominante | Mes sem abastecimento |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 33.8% |
| Areas publicadas               | 2     |
| Abastecimento contínuo         | 1     |
| Areas em rodizio               | 0     |
| Areas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 1     |
| Sem calendario publicado       | 0     |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

## Palmares

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 6.504 | 29 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3     | Lacuna estimada: 26. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 4          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 3 pocos; 3 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 4 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor        |
|------------------------|--------------|
| Iniciativas            | 0            |
| Concluidas             | 0            |
| Em execucao            | 0            |
| Planejadas             | 0            |
| Investimento municipal | R\$ 0        |
| Investimento ativo     | R\$ 0        |
| Atendimento na base    | Nao atendido |

## Vicência

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 7.118 | 22 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 22. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 5          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 5          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 2,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 5 Barragens; 5 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 2,7 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 2,7 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Requalificação do Sistema Integrado Siriji. Data: 2026-10-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 40.7%   |
| Areas publicadas               | 23      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 23      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 9 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                 | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|--------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0267 | Requalificação do Sistema Integrado Siriji | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-10-30 | R\$ 2,7 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Betânia

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.088 | 23 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 21. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 2          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 1          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 1 PISF; 35 aguadas; 151 cisternas                                |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                               |
| SRHS        | 2 Outorgas subterraneas                                                 |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Mes de referencia              | 2026-08                |
| Situacao mais critica          | Rodizio                |
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 90.2%                  |
| Areas publicadas               | 5                      |
| Abastecimento continuo         | 3                      |
| Areas em rodizio               | 2                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Intermitente diario: 12 h com agua / 12 h sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

## Taquaritinga Do Norte

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.051 | 17 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 17. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 8 iniciativas; 8 projetos KML; R\$ 48,6 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                      |
| SRHS        | 4 Barragens; 3 Outorgas superficiais                                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 8                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 48,6 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 40,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Prazo de conclusao - Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe. Data: 2026-08-30; execucao: 100%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 21                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 21                       |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0706 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Vertentes-Taquaritinga do Nort  | A licitar    | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 20,0 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 9,5 mi      |
| GPI0028 | Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa                                            | Concluído    | 100%  | -   2026-06-26                            | R\$ 7,7 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 7,1 mi      |
| GPI0002 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-30                | R\$ 1,8 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Floresta

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.287 | 27 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 10    | Lacuna estimada: 17. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 3          |
| Barragens                       | 19         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 6          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 12,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 6 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 15 pocos; 7 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 3 SAA / SISAR; 19 Barragens                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 12,0 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 12,0 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Requalificação da Adutora de Água Bruta Floresta. Data: 2026-08-31; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 99.1%                  |
| Areas publicadas               | 2                      |
| Abastecimento continuo         | 1                      |
| Areas em rodizio               | 1                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Intermitente diario: 12 h com agua / 12 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                    | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0121</b> | Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação ETA UF Floresta | Em andamento | 86%   | Concluir obra   2026-09-02                | R\$ 10,7 mi     |
| <b>GPI0330</b> | Requalificação da Adutora de Água Bruta Floresta              | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-31 | R\$ 1,3 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Passira

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 5.376 | 21 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 21. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 10 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 78,2 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                       |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 10                                      |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 6                                       |
| Investimento municipal | R\$ 78,2 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 73,8 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Adequação da adutora de Jucazinho, que abastece Bezerros, sentido Tramo Sul (inversão), com água de Serro Azul. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 15                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 15                       |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0705 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Caruaru e Salgadinho            | A licitar | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 39,0 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 12,4 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 9,3 mi      |
| GPI0120 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação da ETA Cumarú                      | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30 | R\$ 7,5 mi      |
| GPI0484 | Usinas Fotovoltaicas para Beneficiar Unidades Consumidoras Compesa – Passira: Fr | Concluído | 100%  | -   2024-12-31                            | R\$ 3,1 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Buíque

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.898 | 24 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 10    | Lacuna estimada: 14. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 5          |
| SAA / SISAR                     | 2          |
| Barragens                       | 6          |
| Outorgas subterraneas           | 3          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 11         |

| Instituicao | Resumo                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 35,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio                    |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 30 aguadas; 0 cisternas                                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                                       |
| SRHS        | 5 Dessalinizadores; 2 SAA / SISAR; 6 Barragens; 3 Outorgas subterraneas; 1 Outorgas superficiais |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 3                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 35,1 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 35,1 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga. Data: 2026-12-09; execucao: 79%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 32.4%   |
| Areas publicadas               | 27      |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 25      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 7 dias no mes | Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Abastecimento parcial: 24 h no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                   | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0005</b> | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga         | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-09 | R\$ 18,0 mi     |
| <b>GPI0006</b> | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 2B (Pesqueira e Buíque) | Em andamento | 30%   | Concluir obra   2027-02-04 | R\$ 9,5 mi      |
| <b>GPI0007</b> | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 3B (Buíque - Iati)      | Em andamento | 2%    | Concluir obra   2027-05-30 | R\$ 7,5 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Carnaíba

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.699 | 22 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 7     | Lacuna estimada: 15. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 1          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 6          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 4          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 10         |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 13,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 4 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 SAA / SISAR; 2 Barragens; 6 Outorgas subterraneas; 1 Outorgas superficiais  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 13,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 13,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 46.4%   |
| Areas publicadas               | 17      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 16      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 23 h com agua / 10 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 15 dias sem agua | Intermitente diario: 4.5 h com agua / 15 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0119 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Ampliação da ETA Chinelo e obras complementare | Em andamento | 4%    | Concluir obra   2027-01-25              | R\$ 7,9 mi      |
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú                                                   | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 5,1 mi      |
| GPI0199 | Implantação da ETA Itã e interligação ao Sistema Adutor do Pajeú em Carnaíba     | Em andamento | 12%   | Concluir obra   2026-12-02              | R\$ 341.982     |
| GPI0431 | Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF                         | Concluído    | 100%  | -   2025-05-16                          | R\$ 101.873     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Ipojuca

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 4.692 | 21 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 21. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 5          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 5          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 11 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 241,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                       |
| SRHS        | 5 Barragens; 5 Outorgas superficiais                                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 11                                      |
| Concluidas             | 6                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 241,6 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 234,4 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Realizar consulta pública - Barragem do Engenho Maranhão e ampliação do sistema produtor dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Data: 2026-08-06; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 88.7%   |
| Areas publicadas               | 43      |
| Abastecimento continuo         | 16      |
| Areas em rodizio               | 27      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1.8 dias com agua / 1.2 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 2 dias sem agua | Intermitente diario: 20 h com agua / 16 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0281 | Barragem do Engenho Maranhão e ampliação do sistema produtor dos municípios do C | A licitar    | 0%    | Realizar consulta pública   2026-08-06    | R\$ 100,6 mi    |
| GPI0040 | Implantação do SES Porto de Galinhas - 1ª Etapa Útil                             | Em andamento | 70%   | Concluir obra   2026-12-31                | R\$ 65,0 mi     |
| GPI0315 | SES Nossa Senhora do Ó                                                           | A licitar    | 0%    | -   2029-12-31                            | R\$ 30,0 mi     |
| GPI0083 | Ampliação do SAA Suape a partir da implantação da 2ª captação do Rio Ipojuca (pr | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-10-30 | R\$ 29,9 mi     |
| GPI0306 | SES Porto de Galinhas (2ª Etapa – Parcial)                                       | A iniciar    | 0%    | Emitir ordem de serviço   2026-08-30      | R\$ 9,0 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Jatobá

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.924 | 19 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 7     | Lacuna estimada: 12. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 7          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 67,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 5 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 7 Dessalinizadores; 1 Barragens                                               |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 67,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 67,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Ampliação do Sistema Produtor Integrado de Jatobá – Tacaratu. Data: 2026-07-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 91.4%   |
| Areas publicadas               | 5       |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 4       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 12 h com agua / 2.5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                   | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0147</b> | Ampliação do Sistema Produtor Integrado de Jatobá – Tacaratu | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-07-30 | R\$ 67,4 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Afrânio

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.106 | 18 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3     | Lacuna estimada: 15. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 3          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 7          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 100,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 20 aguadas; 110 cisternas                                       |
| IPA         | 19 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 3 Pocos comunitarios; 7 Barragens; 1 Outorgas superficiais                     |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 100,7 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 100,7 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço (Obra) - Implantação do Sistema Produtor Integrado de Petrolina, Afrânio e Dormentes.  
Data: 2027-04-02; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 15.4%   |
| Areas publicadas               | 16      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 16      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Abastecimento parcial: 5 dias no mes | Abastecimento parcial: 4 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                  | Status                | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0278 | Implantação do Sistema Produtor Integrado de Petrolina, Afrânio e Dormentes | Projeto em elaboração | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 100,7 mi    |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Surubim

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 5.321 | 22 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 20. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 4          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 223,8 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                           |
| IPA         | 5 pocos; 2 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                       |
| SRHS        | 3 Barragens                                                                                     |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 223,8 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 223,8 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 22                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 22                       |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0707 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas              | A licitar | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 120,6 mi    |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 44,7 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 33,4 mi     |
| GPI0111 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Aquisição de 2 ETAs Jucazinho - 100 L/s       | A iniciar | 0%    | Recebimento da ETA   2027-04-30           | R\$ 16,0 mi     |
| GPI0264 | Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho                                    | A licitar | 0%    | Publicar edital   2026-09-30              | R\$ 8,0 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Itaíba

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 4.278 | 27 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 21    | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 4          |
| Barragens                       | 5          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 14         |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 11         |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 20,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 14 PAD; 0 PISF; 60 aguadas; 142 cisternas                                     |
| IPA         | 5 pocos; 3 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 4 SAA / SISAR; 5 Barragens                                                    |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 4                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 20,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 19,0 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga. Data: 2026-12-09; execucao: 79%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 18.0%   |
| Areas publicadas               | 23      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 23      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 4 dias no mes | Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Abastecimento parcial: 11 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0005 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga             | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-09 | R\$ 13,4 mi     |
| GPI0007 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 3B (Buíque - Iati)          | Em andamento | 2%    | Concluir obra   2027-05-30 | R\$ 5,6 mi      |
| GPI0636 | Implantação de subadutora e rede distribuição para as comunidades Angico Torto e | Concluído    | 100%  | -   2023-03-31             | R\$ 926.366     |
| GPI0467 | Melhorias na rede de distribuição do Povoado Barra Formosa, na zona rural de Ita | Concluído    | 100%  | -   2025-02-14             | R\$ 180.000     |
| GPI0373 | Realocação da Estação Elevatória de Água Tratada da Comunidade Rural de Manuino  | Concluído    | 100%  | -   2025-10-15             | R\$ 100.000     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Lagoa Grande

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.608 | 8 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 8. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 10         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 11,2 mi atribuidos; abastecimento: Abastecimento continuo |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 25 aguadas; 0 cisternas                                                       |
| IPA         | 3 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                                   |
| SRHS        | 10 Barragens                                                                                 |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 11,2 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                  |
|-----------------------|------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                |
| Situacao mais critica | Abastecimento continuo |
| Situacao predominante | Abastecimento continuo |

| Indicador                      | Valor  |
|--------------------------------|--------|
| Cobertura programada ponderada | 100.0% |
| Áreas publicadas               | 3      |
| Abastecimento contínuo         | 3      |
| Áreas em rodízio               | 0      |
| Áreas em colapso               | 0      |
| Mes sem abastecimento          | 0      |
| Sem calendário publicado       | 0      |

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mês sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0122 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Ampliação do Sistema Produtor para o Povoado d | Concluído | 100%  | -   2026-05-21        | R\$ 11,2 mi     |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Garanhuns

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.457 | 19 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 19. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 12         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 11 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 546,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                       |
| SRHS        | 12 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 11                                      |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 3                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 546,5 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 545,3 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Recuperação da Barragem de Inhumas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 53.6%   |
| Areas publicadas               | 153     |
| Abastecimento contínuo         | 37      |
| Areas em rodizio               | 116     |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 1.5 dias com agua / 2.5 dias sem agua | Rodizio: 1.8 dias com agua / 2.2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status                | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0711 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Lajedo-Garanhuns               | A licitar             | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 128,1 mi    |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar             | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 115,0 mi    |
| GPI0319 | Implantação das Usinas Solares Colinas 1, 2 e 3 - PPP Autoprodução de Energia da | Em andamento          | 83%   | -   2026-09-30                            | R\$ 114,6 mi    |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar             | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 86,0 mi     |
| GPI0265 | Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Garanhuns )                 | Projeto em elaboração | 0%    | Publicar edital   2026-12-30              | R\$ 70,0 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Ouricuri

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 5.042 | 19 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 17    | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 13         |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 22         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 12         |

| Instituicao | Resumo                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 135,9 mi atribuidos; abastecimento: Area em colapso |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 50 aguadas; 0 cisternas                                                 |
| IPA         | 24 pocos; 4 instalados; 9 barreiros; 0 BPP                                             |
| SRHS        | 13 Dessalinizadores; 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais                              |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 3                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 135,9 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 128,5 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Programa ETAs de Ultrafiltração - Reforço do Ramal III da partir da barragem Algodões.  
Data: 2026-07-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor           |
|-----------------------|-----------------|
| Mes de referencia     | 2026-08         |
| Situacao mais critica | Area em colapso |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 41.8%   |
| Areas publicadas               | 38      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 37      |
| Areas em colapso               | 1       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 6.6 dias com agua / 7.4 dias sem agua | Rodizio: 6.2 dias com agua / 7.4 dias sem agua | Rodizio: 1.5 dias com agua / 7.5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste                     | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01                  | R\$ 57,7 mi     |
| GPI0277 | Ampliação do Sistema Adutor do Oeste                                             | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 47,8 mi     |
| GPI0067 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Reforço do Ramal III da partir da barragem Alg | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-07-30   | R\$ 16,0 mi     |
| GPI0542 | Implantação de rede de distribuição para Patos, Cova do Anjo e Canto Alegre - Zo | Concluído    | 100%  | -   2024-09-28                              | R\$ 7,4 mi      |
| GPI0072 | Ampliação da ETA Voluntários da Pátria – Ouricuri - Obras Complementares         | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-08-27        | R\$ 7,0 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Brejão

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.349 | 18 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 18. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 199,6 mi atribuidos; abastecimento: Abastecimento continuo |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                         |
| IPA         | 3 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                     |
| SRHS        | 4 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 199,6 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 199,6 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Prazo de conclusao - Implantação das Usinas Solares Colinas 1, 2 e 3 - PPP Autoprodução de Energia da Compesa.  
Data: 2026-09-30; execucao: 83%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                  |
|-----------------------|------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                |
| Situacao mais critica | Abastecimento continuo |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 100.0%                 |
| Areas publicadas               | 4                      |
| Abastecimento continuo         | 4                      |
| Areas em rodizio               | 0                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0319</b> | Implantação das Usinas Solares Colinas 1, 2 e 3 - PPP Autoprodução de Energia da | Em andamento | 83%   | -   2026-09-30                            | R\$ 182,4 mi    |
| <b>GPI0712</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Garanhuns-Bom Conselho         | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 11,7 mi     |
| <b>GPI0710</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 3,2 mi      |
| <b>GPI0709</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,4 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Agrestina

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.980 | 17 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 17. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 2,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 2 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 2,3 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 2,2 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Ampliação do abastecimento do Sítio Exu - 3ª etapa. Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 52.4%   |
| Areas publicadas               | 25      |
| Abastecimento continuo         | 8       |
| Areas em rodizio               | 17      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| GPI0266 | Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas )           | A licitar | 0%    | Publicar edital   2026-09-30         | R\$ 2,1 mi      |
| GPI0530 | Expansão de rede para os sítios Exu e Sapucaia de Baixo, em Agrestina (Equipe pr | Concluído | 100%  | -   2024-10-21                       | R\$ 150.000     |
| GPI0255 | Ampliação do abastecimento do Sítio Exu - 3ª etapa                               | A iniciar | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-09-30 | R\$ 46.870      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Aliança

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 4.192 | 13 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 13. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 5,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 5,3 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 5,2 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Requalificação do Sistema Integrado Siriji. Data: 2026-10-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 38.8%   |
| Areas publicadas               | 10      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 10      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 7 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0267 | Requalificação do Sistema Integrado Siriji                                      | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-10-30 | R\$ 5,2 mi      |
| GPI0517 | Realocação da adutora de 500mm do Sistema Integrado Siriji - Buraco do Tatu que | Concluído          | 100%  | -   2024-11-01                          | R\$ 36.475      |
| GPI0448 | Implantação de Rede de Abastecimento da Vila Chã de Usina                       | Concluído          | 100%  | -   2025-03-21                          | R\$ 18.000      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Paudalho

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.954 | 13 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 13. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 7          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 23,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 7 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 23,1 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 20,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - SES da Nova Escola de Sargentos do Exército. Data: 2026-08-31; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 34.9%   |
| Areas publicadas               | 31      |
| Abastecimento continuo         | 3       |
| Areas em rodizio               | 28      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 7 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 9 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                   | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0071 | SES da Nova Escola de Sargentos do Exército                  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-31 | R\$ 15,9 mi     |
| GPI0285 | Recuperação da barragem Goitá                                | A licitar | 0%    | -   2028-04-28                            | R\$ 4,5 mi      |
| GPI0564 | Instalação de ETA de ultrafiltração no município de Paudalho | Concluído | 100%  | -   2024-07-23                            | R\$ 2,8 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## São José Do Belmonte

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.540 | 11 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 4     | Lacuna estimada: 7. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 3          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 1          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 5          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 19,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Pocos comunitarios; 4 Barragens; 1 Outorgas subterraneas                    |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 19,9 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 19,9 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Poços do Sertão. Data: 2026-10-01; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 17.0%   |
| Areas publicadas               | 18      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 12      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 5       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 7 dias sem agua | Abastecimento parcial: 1 h no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|---------|-----------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| GPI0282 | Poços do Sertão | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-10-01 | R\$ 19,9 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Água Preta

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.441 | 17 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 15. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 5          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 5 pocos; 2 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 5 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor        |
|------------------------|--------------|
| Iniciativas            | 0            |
| Concluidas             | 0            |
| Em execucao            | 0            |
| Planejadas             | 0            |
| Investimento municipal | R\$ 0        |
| Investimento ativo     | R\$ 0        |
| Atendimento na base    | Nao atendido |

## Calumbi

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.036 | 6 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 1,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 120 cisternas                                      |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                       |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 1,8 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 1,8 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 49.9%   |
| Areas publicadas               | 6       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 6       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 3 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                     | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|--------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 1,2 mi      |
| GPI0032 | Ampliação - SAA Serra Talhada  | Em andamento | 94%   | Concluir obra   2026-08-31              | R\$ 587.682     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Cabo De Santo Agostinho

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.704 | 12 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 12. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 7          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 5          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 17 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 412,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                       |
| SRHS        | 7 Barragens; 5 Outorgas superficiais                                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 17                                      |
| Concluidas             | 7                                       |
| Em execucao            | 4                                       |
| Planejadas             | 6                                       |
| Investimento municipal | R\$ 412,1 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 361,8 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Remanejamento da adutora de água tratada para o Reservatório da Bela Vista. Data: 2026-07-31; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 89.3%   |
| Areas publicadas               | 90      |
| Abastecimento continuo         | 37      |
| Areas em rodizio               | 53      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 5 dias sem agua | Abastecimento parcial: 1.3 dias no mes | Rodizio: 5 dias com agua / 2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                  | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------|-----------------|
| GPI0281 | Barragem do Engenho Maranhão e ampliação do sistema produtor dos municípios do C | A licitar    | 0%    | Realizar consulta pública   2026-08-06 | R\$ 239,4 mi    |
| GPI0312 | SES Gaibú                                                                        | A licitar    | 0%    | -   2030-12-31                         | R\$ 77,0 mi     |
| GPI0288 | SES Cabo de Santo Agostinho - 1ª Etapa Útil (Charnequinha/ Cohab/ São Judas/ Cen | Concluído    | 100%  | -   2026-03-31                         | R\$ 45,0 mi     |
| GPI0057 | Complementação SAA Cabo - Setores 1, 2, 3 e 9                                    | Em andamento | 18%   | Concluir Obra   2027-06-02             | R\$ 19,0 mi     |
| GPI0117 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação de ETA UF - Charneca (Cabo)        | Em andamento | 70%   | Concluir obra   2026-09-30             | R\$ 10,0 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Belém Do São Francisco

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 707 | 6 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 10         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 110 cisternas                                 |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                               |
| SRHS        | 10 Barragens                                                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 0                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 0                                   |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 99.0% |
| Áreas publicadas               | 11    |
| Abastecimento contínuo         | 5     |
| Áreas em rodízio               | 6     |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Rodízio: 2.8 dias com água / 4.2 dias sem água | Rodízio: 4 dias com água / 3 dias sem água | Rodízio: 3.2 dias com água / 3.8 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

## Araripina

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.059 | 10 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 4     | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 1          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 13         |
| Outorgas subterraneas           | 1          |
| Outorgas superficiais           | 4          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 6          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 8 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 262,4 mi atribuidos; abastecimento: Area em colapso |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                  |
| IPA         | 6 pocos; 2 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                              |
| SRHS        | 1 Pocos comunitarios; 13 Barragens; 1 Outorgas subterraneas; 4 Outorgas superficiais   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 8                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 4                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 262,4 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 262,4 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor           |
|-----------------------|-----------------|
| Mes de referencia     | 2026-08         |
| Situacao mais critica | Area em colapso |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 13.8%   |
| Areas publicadas               | 69      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 67      |
| Areas em colapso               | 2       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 1 dia no mes | Rodizio: 2 dias com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste                     | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01                  | R\$ 85,8 mi     |
| GPI0277 | Ampliação do Sistema Adutor do Oeste                                             | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 71,1 mi     |
| GPI0282 | Poços do Sertão                                                                  | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-10-01        | R\$ 55,2 mi     |
| GPI0078 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Novo Sistema Produtor Lagoa do Barro - Araripi | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30   | R\$ 37,8 mi     |
| GPI0072 | Ampliação da ETA Voluntários da Pátria – Ouricuri - Obras Complementares         | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-08-27        | R\$ 10,4 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Panelas

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.959 | 14 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 14. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 48,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 191 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 48,9 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 43,0 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Captação do Sistema Integrado Cajueiro. Data: 2026-12-03; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 40.9%   |
| Areas publicadas               | 26      |
| Abastecimento continuo         | 7       |
| Areas em rodizio               | 19      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 11 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 10 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 12 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0718 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 05                                         | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-05-02 | R\$ 20,8 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 12,2 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 9,1 mi      |
| GPI0614 | Implantação e melhoria na infraestrutura de abastecimento de água da cidade de P | Concluído | 100%  | -   2023-08-01                            | R\$ 3,2 mi      |
| GPI0349 | Recuperação do Sistema de Abastecimento a partir da Barragem de São Jorge        | Concluído | 100%  | -   2026-04-16                            | R\$ 2,7 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Terra Nova

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 817 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 1,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 72 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                       |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 1,3 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 1,2 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação do SAA Umãs e Guarani a Partir do Reservatório de Livramento. Data: 2028-01-18; execucao: 5%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 84.1%   |
| Areas publicadas               | 15      |
| Abastecimento continuo         | 6       |
| Areas em rodizio               | 9       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3.3 dias com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 1.4 dias com agua / 10.6 dias sem agua | Rodizio: 2.5 dias com agua / 9.5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0243</b> | Implantação do SAA Umãs e Guarani a Partir do Reservatório de Livramento         | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2028-01-18 | R\$ 1,2 mi      |
| <b>GPI0216</b> | Implantação de 500m de Adutora no Sistema Adutor do Sertão, em Cabrobó ( Boqueir | Concluído    | 100%  | -   2026-06-30             | R\$ 30.152      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Santa Cruz Do Capibaribe

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 612 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 11 iniciativas; 8 projetos KML; R\$ 190,3 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 60 cisternas                                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                        |
| SRHS        | 4 Barragens                                                                                      |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 11                                      |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 3                                       |
| Planejadas             | 6                                       |
| Investimento municipal | R\$ 190,3 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 138,1 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Melhoria e Ampliação do SAA Santa Cruz do Capibaribe. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 35                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 35                       |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0002</b> | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-30           | R\$ 82,6 mi     |
| <b>GPI0494</b> | Adutora do Alto Capibaribe - 1ª etapa                                            | Concluído    | 100%  | -   2024-12-20                       | R\$ 46,4 mi     |
| <b>GPI0206</b> | Implantação da Adutora de Pedra Branca e Adequação do SAA Santa Cruz do Capibari | Em andamento | 6%    | Concluir obra   2027-05-02           | R\$ 14,6 mi     |
| <b>GPI0222</b> | Melhoria e Ampliação do SAA Santa Cruz do Capibaribe (Tabocas)                   | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-09-30 | R\$ 13,7 mi     |
| <b>GPI0183</b> | Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe           | Em andamento | 100%  | -   2026-08-30                       | R\$ 8,9 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Santa Maria Do Cambucá

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.616 | 14 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 12. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 2          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 9 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 24,6 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                      |
| SRHS        | 2 Outorgas subterraneas                                                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 9                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 24,6 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 21,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 11                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 11                       |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0707 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas               | A licitar    | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 9,3 mi      |
| GPI0002 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-30                | R\$ 4,6 mi      |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 3,4 mi      |
| GPI0028 | Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa                                            | Concluído    | 100%  | -   2026-06-26                            | R\$ 2,8 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,6 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Alagoinha

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.414 | 13 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 9     | Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 3          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 7          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 6,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 7 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 3 Dessalinizadores; 1 Barragens                                              |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 6,7 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 4,1 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 2B (Pesqueira e Buíque). Data: 2027-02-04; execucao: 30%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 28.6%   |
| Areas publicadas               | 32      |
| Abastecimento continuo         | 3       |
| Areas em rodizio               | 29      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 10 dias sem agua | Abastecimento parcial: 5 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0006 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 2B (Pesqueira e Buíque)     | Em andamento | 30%   | Concluir obra   2027-02-04 | R\$ 4,1 mi      |
| GPI0001 | Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr | Concluído    | 100%  | -   2024-02-29             | R\$ 1,3 mi      |
| GPI0600 | Implantação de ETA de Ultrafiltração para ampliação do abastecimento de Pesqueir | Concluído    | 100%  | -   2023-12-20             | R\$ 1,2 mi      |
| GPI0599 | Laboratório Belo Jardim                                                          | Concluído    | 100%  | -   2024-11-30             | R\$ 52.651      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Manari

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.758 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3     | Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 4          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 5,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 4 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 3 Barragens                                                                  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 5,7 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 5,7 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Poços do Sertão. Data: 2026-10-01; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 17.3%   |
| Areas publicadas               | 15      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 14      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 2 dias no mes | Abastecimento parcial: 4 dias no mes | Rodizio: 6 dias com agua / 15.7 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|---------|-----------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| GPI0282 | Poços do Sertão | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-10-01 | R\$ 5,7 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Quixaba

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 288 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 3          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 4,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 3 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 4,9 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 4,9 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 26.4%   |
| Areas publicadas               | 11      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 11      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 7 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0119</b> | Programa ETAs de Ultrafiltração - Ampliação da ETA Chinelo e obras complementare | Em andamento | 4%    | Concluir obra   2027-01-25              | R\$ 3,0 mi      |
| <b>GPI0269</b> | Duplicação da adutora do Pajeú                                                   | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 1,9 mi      |
| <b>GPI0431</b> | Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF                         | Concluído    | 100%  | -   2025-05-16                          | R\$ 38.087      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Casinhas

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.005 | 11 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 11. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 7,3 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 60 cisternas                                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 7,3 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 7,3 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 12                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 12                       |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0707 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas              | A licitar | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 4,0 mi      |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 1,5 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 1,1 mi      |
| GPI0111 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Aquisição de 2 ETAs Jucazinho - 100 L/s       | A iniciar | 0%    | Recebimento da ETA   2027-04-30           | R\$ 526.778     |
| GPI0264 | Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho                                    | A licitar | 0%    | Publicar edital   2026-09-30              | R\$ 262.485     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Santa Cruz Da Baixa Verde

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.110 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 16         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: Mes sem abastecimento |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 202 cisternas                                               |
| IPA         | 16 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                            |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                                |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 0                                   |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                 |
|-----------------------|-----------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08               |
| Situacao mais critica | Mes sem abastecimento |

| Indicador                      | Valor                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Situacao predominante          | Mes sem abastecimento |
| Cobertura programada ponderada | 54.4%                 |
| Areas publicadas               | 2                     |
| Abastecimento continuo         | 1                     |
| Areas em rodizio               | 0                     |
| Areas em colapso               | 0                     |
| Mes sem abastecimento          | 1                     |
| Sem calendario publicado       | 0                     |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                     | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|----------------|--------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0269</b> | Duplicação da adutora do Pajeú | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 0           |
| <b>GPI0032</b> | Ampliação - SAA Serra Talhada  | Em andamento | 94%   | Concluir obra   2026-08-31              | R\$ 0           |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Tabira

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.430 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 2          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 17,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 20 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Dessalinizadores; 3 Barragens; 2 Outorgas superficiais                      |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 17,7 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 16,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 20.2%   |
| Areas publicadas               | 38      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 38      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 13 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 14 dias sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                   | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0269</b> | Duplicação da adutora do Pajeú                               | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 12,1 mi     |
| <b>GPI0131</b> | Programa de ETAs de Ultrafiltração - Ampliação da ETA Tabira | Em andamento | 6%    | Concluir obra   2026-12-31              | R\$ 4,6 mi      |
| <b>GPI0514</b> | Recuperação da Barragem de Brotas                            | Concluído    | 100%  | -   2024-11-14                          | R\$ 699.234     |
| <b>GPI0431</b> | Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF     | Concluído    | 100%  | -   2025-05-16                          | R\$ 240.980     |
| <b>GPI0534</b> | Adequação de rede distribuição na zona urbana de Tabira      | Concluído    | 100%  | -   2024-10-01                          | R\$ 80.000      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Cedro

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.000 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 59.312 atribuidos; abastecimento: Abastecimento continuo |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 143 cisternas                                                     |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                   |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                                 |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 59.312                              |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                  |
|-----------------------|------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                |
| Situacao mais critica | Abastecimento continuo |
| Situacao predominante | Abastecimento continuo |

| Indicador                      | Valor  |
|--------------------------------|--------|
| Cobertura programada ponderada | 100.0% |
| Áreas publicadas               | 1      |
| Abastecimento contínuo         | 1      |
| Áreas em rodízio               | 0      |
| Áreas em colapso               | 0      |
| Mes sem abastecimento          | 0      |
| Sem calendário publicado       | 0      |

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mês sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                 | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0563 | Ampliação de rede de abastecimento da Comunidade Bom Lugar | Concluído | 100%  | -   2024-07-30        | R\$ 59.312      |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Iguaracy

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 356 | 8 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2   | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 2          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 3          |

| Instituicao | Resumo                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 3,4 mi atribuidos; abastecimento: Abastecimento continuo |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                   |
| SRHS        | 2 SAA / SISAR; 2 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 3,4 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 3,3 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                  |
|-----------------------|------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                |
| Situacao mais critica | Abastecimento continuo |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 100.0%                 |
| Areas publicadas               | 24                     |
| Abastecimento continuo         | 24                     |
| Areas em rodizio               | 0                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                               | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0269</b> | Duplicação da adutora do Pajeú                           | A licitar | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 3,3 mi      |
| <b>GPI0431</b> | Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF | Concluído | 100%  | -   2025-05-16                          | R\$ 66.226      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Triunfo

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 145 | 4 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 6,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 3 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 6,6 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 6,2 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 13.3%   |
| Areas publicadas               | 23      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 23      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 24 h com agua / 14 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 6 dias sem agua | Intermitente diario: 12 h com agua / 12 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú                                                   | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 4,1 mi      |
| GPI0032 | Ampliação - SAA Serra Talhada                                                    | Em andamento | 94%   | Concluir obra   2026-08-31              | R\$ 2,1 mi      |
| GPI0555 | Ampliação da capacidade de transporte da Adutora de Água Tratada, da ETA até o R | Concluído    | 100%  | -   2024-08-16                          | R\$ 400.000     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Águas Belas

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.166 | 17 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 19    | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 17         |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 10         |

| Instituicao | Resumo                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 30,5 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 17 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 165 cisternas                                                       |
| IPA         | 5 pocos; 2 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                                     |
| SRHS        | 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 30,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 30,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga. Data: 2026-12-09; execucao: 79%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 13                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 13                       |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                              | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0005</b> | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga    | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-09 | R\$ 21,6 mi     |
| <b>GPI0007</b> | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 3B (Buíque - Iati) | Em andamento | 2%    | Concluir obra   2027-05-30 | R\$ 9,0 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Frei Miguelinho

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.365 | 13 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 11. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 1          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 9 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 27,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 1 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 100 cisternas                                       |
| IPA         | 3 pocos; 1 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 9                                       |
| Concluidas             | 4                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 27,1 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 21,8 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 48.4%                    |
| Areas publicadas               | 14                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 1                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 13                       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 15 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0707 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas               | A licitar    | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 9,9 mi      |
| GPI0002 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-30                | R\$ 4,9 mi      |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 3,7 mi      |
| GPI0028 | Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa                                            | Concluído    | 100%  | -   2026-06-26                            | R\$ 3,0 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,7 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Sanharó

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.060 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 9          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 7          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 7 projetos KML; R\$ 4,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 9 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 3 pocos; 2 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                   |
| SRHS        | 2 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 5                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 4,6 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 808.131                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury. Data: 2027-03-19; execucao: 30%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento contínuo |
| Cobertura programada ponderada | 85.0%                  |
| Áreas publicadas               | 45                     |
| Abastecimento contínuo         | 23                     |
| Áreas em rodízio               | 22                     |
| Áreas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendário publicado       | 0                      |

Padrões observados: Rodízio: 11 dias com água / 8 dias sem água | Abastecimento parcial: 8 dias no mês | Rodízio: 4 dias com água / 9 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mês sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Próxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0001 | Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr | Concluído    | 100%  | -   2024-02-29             | R\$ 2,8 mi      |
| GPI0624 | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Sítio Boi Manso                 | Concluído    | 100%  | -   2023-05-31             | R\$ 705.401     |
| GPI0286 | Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência          | A licitar    | 0%    | -   2028-04-28             | R\$ 485.690     |
| GPI0202 | Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury                            | Em andamento | 30%   | Concluir obra   2027-03-19 | R\$ 322.442     |
| GPI0599 | Laboratório Belo Jardim                                                          | Concluído    | 100%  | -   2024-11-30             | R\$ 113.623     |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Jataúba

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 610 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 39,3 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                      |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 39,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 36,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Prazo de conclusao - Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe. Data: 2026-08-30; execucao: 100%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 21                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 21                       |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0704 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Brejo da Madre de Deus e Jataúb | A licitar    | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 30,0 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 3,3 mi      |
| GPI0494 | Adutora do Alto Capibaribe - 1ª etapa                                            | Concluído    | 100%  | -   2024-12-20                            | R\$ 2,7 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,5 mi      |
| GPI0183 | Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe           | Em andamento | 100%  | -   2026-08-30                            | R\$ 517.308     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Lajedo

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.756 | 10 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 10. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 136,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 116 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 4                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 136,5 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 132,6 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Melhoria da ETA São Jacques. Data: 2026-08-01; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 17.1%   |
| Areas publicadas               | 22      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 21      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 4 dias no mes | Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Abastecimento parcial: 7 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0008</b> | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 5D - São Bento do Una / Lajed | A iniciar    | 0%    | Emitir ordem de serviço   2026-08-20 | R\$ 113,1 mi    |
| <b>GPI0123</b> | Programa ETAs de Ultrafiltração - ETA Lajedo 100 L/s                             | A iniciar    | 17%   | Emitir ordem de serviço   2026-08-01 | R\$ 16,7 mi     |
| <b>GPI0214</b> | Melhoria da ETA São Jacques                                                      | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-08-01 | R\$ 2,8 mi      |
| <b>GPI0369</b> | Usinas Fotovoltaicas para Beneficiar Unidades Consumidoras Compesa – Lajedo e Be | Concluído    | 100%  | -   2025-10-31                       | R\$ 2,6 mi      |
| <b>GPI0350</b> | Recuperação Estrutural e de Instrumentação da Barragem Pau Ferro                 | Concluído    | 100%  | -   2026-03-30                       | R\$ 735.136     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Dormentes

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 491 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 9          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 114,3 mi atribuidos; abastecimento: Area em colapso |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 40 aguadas; 0 cisternas                                                 |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                              |
| SRHS        | 9 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 114,3 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 114,3 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço (Obra) - Implantação do Sistema Produtor Integrado de Petrolina, Afrânio e Dormentes.  
Data: 2027-04-02; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor           |
|-----------------------|-----------------|
| Mes de referencia     | 2026-08         |
| Situacao mais critica | Area em colapso |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 27.9%   |
| Areas publicadas               | 8       |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 6       |
| Areas em colapso               | 1       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Rodizio: 5 dias com agua / 15 dias sem agua | Rodizio: 3.7 dias com agua / 16 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                  | Status                | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0278</b> | Implantação do Sistema Produtor Integrado de Petrolina, Afrânio e Dormentes | Projeto em elaboração | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 114,3 mi    |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## João Alfredo

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.957 | 11 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 11. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 58,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Outorgas superficiais                                                       |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 58,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 58,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 54.0%   |
| Areas publicadas               | 19      |
| Abastecimento continuo         | 5       |
| Areas em rodizio               | 14      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 6 dias com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 4.2 dias com agua / 5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0708 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados                      | A licitar | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 34,0 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 13,9 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 10,4 mi     |
| GPI0552 | Implantação de uma subadutora e redes de distribuição, visando ao abastecimento | Concluído | 100%  | -   2024-08-30                            | R\$ 47.167      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## São José Da Coroa Grande

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.753 | 8 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 8. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 1,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                       |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 1,7 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 1,5 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Retrofit das Elevatórias e da ETA São José da Coroa Grande. Data: 2027-02-10; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 71.5%   |
| Areas publicadas               | 7       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 7       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 1 dia sem agua | Intermitente diario: 20 h com agua / 4 h sem agua | Intermitente diario: 18 h com agua / 6 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                  | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0219</b> | Retrofit das Elevatórias e da ETA São José da Coroa Grande  | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2027-02-10 | R\$ 1,5 mi      |
| <b>GPI0497</b> | Substituição de trecho da adutora de água bruta de São José | Concluído    | 100%  | -   2024-12-15             | R\$ 156.208     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Vertente Do Lério

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.305 | 10 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 10. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 8 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 7,5 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                     |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 8                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 7,5 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 6,5 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 4                        |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 4                        |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0707 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas               | A licitar    | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 3,3 mi      |
| GPI0002 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-30                | R\$ 1,6 mi      |
| GPI0028 | Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa                                            | Concluído    | 100%  | -   2026-06-26                            | R\$ 1,0 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 915.732     |
| GPI0111 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Aquisição de 2 ETAs Jucazinho - 100 L/s        | A iniciar    | 0%    | Recebimento da ETA   2027-04-30           | R\$ 440.135     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## São Caitano

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.532 | 11 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 11. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 7 projetos KML; R\$ 22,9 mi atribuidos; abastecimento: Mes sem abastecimento |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                   |
| SRHS        | 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 22,9 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 17,0 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital - Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas ). Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                 |
|-----------------------|-----------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08               |
| Situacao mais critica | Mes sem abastecimento |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 47.2%   |
| Areas publicadas               | 26      |
| Abastecimento continuo         | 3       |
| Areas em rodizio               | 21      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 1       |
| Sem calendario publicado       | 1       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 11 dias sem agua | Rodizio: 6 dias com agua / 7.5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo        | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|-----------------|
| GPI0127 | Programa de ETAs de Ultrafiltração - Requalificação da ETA e ETEF em São Caetano | Em andamento | 3%    | Concluir obra   2027-01-20   | R\$ 13,2 mi     |
| GPI0001 | Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr | Concluído    | 100%  | -   2024-02-29               | R\$ 5,3 mi      |
| GPI0266 | Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas )           | A licitar    | 0%    | Publicar edital   2026-09-30 | R\$ 2,9 mi      |
| GPI0286 | Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência          | A licitar    | 0%    | -   2028-04-28               | R\$ 901.044     |
| GPI0641 | Complementação do SAA Vila Maniçoba - Zona Rural                                 | Concluído    | 100%  | -   2023-03-23               | R\$ 448.999     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Brejinho

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.413 | 4 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 1     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 1          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 3          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 3,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 3 PAD; 0 PISF; 60 aguadas; 0 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 SAA / SISAR; 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 3,6 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 3,2 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 91.5%   |
| Areas publicadas               | 13      |
| Abastecimento continuo         | 6       |
| Areas em rodizio               | 7       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 10 h com agua / 14 h sem agua | Intermitente diario: 9 h com agua / 15 h sem agua | Intermitente diario: 11 h com agua / 13 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú                                                   | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 2,2 mi      |
| GPI0251 | Implantação de adutora de água tratada para atender as localidades de Vila de Fá | Em andamento | 68%   | Concluir obra   2026-08-30              | R\$ 924.386     |
| GPI0518 | Implantação de rede no loteamento Mané Zuada, em Brejinho (Prefeitura)           | Concluído    | 100%  | -   2024-11-01                          | R\$ 356.255     |
| GPI0431 | Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF                         | Concluído    | 100%  | -   2025-05-16                          | R\$ 44.600      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Santa Cruz

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 427 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 19,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 2 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 4 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 19,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 19,8 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Programa ETAs de Ultrafiltração - Reforço do Ramal III da partir da barragem Algodões.  
Data: 2026-07-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 30.2%   |
| Areas publicadas               | 4       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 4       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4.8 dias com agua / 14 dias sem agua | Rodizio: 7 dias com agua / 14 dias sem agua | Abastecimento parcial: 3 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste                     | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01                  | R\$ 8,9 mi      |
| GPI0277 | Ampliação do Sistema Adutor do Oeste                                             | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 7,4 mi      |
| GPI0067 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Reforço do Ramal III da partir da barragem Alg | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-07-30   | R\$ 2,5 mi      |
| GPI0072 | Ampliação da ETA Voluntários da Pátria – Ouricuri - Obras Complementares         | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-08-27        | R\$ 1,1 mi      |
| GPI0224 | Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-08-18                  | R\$ 3.259       |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Riacho Das Almas

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.315 | 18 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 7     | Lacuna estimada: 11. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 1          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 6          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 9 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 49,2 mi atribuidos; abastecimento: Mes sem abastecimento |
| SDA         | 6 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                       |
| IPA         | 5 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                   |
| SRHS        | 1 Dessalinizadores                                                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 9                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 6                                       |
| Investimento municipal | R\$ 49,2 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 48,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Adequação da adutora de Jucazinho, que abastece Bezerros, sentido Tramo Sul (inversão), com água de Serro Azul. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                 |
|-----------------------|-----------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08               |
| Situacao mais critica | Mes sem abastecimento |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 88.8%   |
| Areas publicadas               | 9       |
| Abastecimento continuo         | 3       |
| Areas em rodizio               | 4       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 2       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 6.7 dias com agua / 7 dias sem agua | Abastecimento parcial: 8 dias no mes | Rodizio: 5.8 dias com agua / 14 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0705 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Caruaru e Salgadinho           | A licitar    | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 28,3 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 9,0 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 6,7 mi      |
| GPI0136 | Ampliação de 3,6 km da Adutora de Jucazinho - Caruaru e Cumaru                  | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2027-06-01                | R\$ 2,0 mi      |
| GPI0264 | Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho                                    | A licitar    | 0%    | Publicar edital   2026-09-30              | R\$ 1,6 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Sertânia

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.953 | 14 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 19    | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 5          |
| SAA / SISAR                     | 6          |
| Barragens                       | 17         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 10         |
| Pocos IPA                       | 19         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 20         |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 8 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 36,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 10 PISF; 7 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 19 pocos; 4 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                   |
| SRHS        | 5 Dessalinizadores; 6 SAA / SISAR; 17 Barragens                               |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 8                                       |
| Concluidas             | 7                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 36,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 15,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Programa de ETAs de Ultrafiltração - Sistema adutor de Sertânia a partir da Barragem de Campos.  
Data: 2026-12-31; execucao: 32%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 66.6%   |
| Areas publicadas               | 37      |
| Abastecimento continuo         | 12      |
| Areas em rodizio               | 25      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 7 dias com agua / 7 dias sem agua | Abastecimento parcial: 3 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0129</b> | Programa de ETAs de Ultrafiltração - Sistema adutor de Sertânia a partir da Barr | Em andamento | 32%   | Concluir obra   2026-12-31 | R\$ 15,5 mi     |
| <b>GPI0604</b> | Implantação da Adutora de Moxotó para Custódia                                   | Concluído    | 100%  | -   2023-10-09             | R\$ 8,9 mi      |
| <b>GPI0371</b> | Ampliação e adequação do SAA do Distrito Sede do Município de Sertânia           | Concluído    | 100%  | -   2025-10-30             | R\$ 8,4 mi      |
| <b>GPI0397</b> | Implantação - SAA Albuquerque Né (Sertânia)                                      | Concluído    | 100%  | -   2025-08-01             | R\$ 1,9 mi      |
| <b>GPI0610</b> | Conclusão do SAA Rio da Barra - Sertânia (PISF)                                  | Concluído    | 100%  | -   2023-08-30             | R\$ 1,1 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Flores

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.566 | 9 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 6     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 3          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 11         |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 200,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 20 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 6 pocos; 3 instalados; 9 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | 1 Barragens; 3 Outorgas subterraneas                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 200,3 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 15,1 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento contínuo |
| Cobertura programada ponderada | 85.2%                  |
| Áreas publicadas               | 17                     |
| Abastecimento contínuo         | 12                     |
| Áreas em rodízio               | 5                      |
| Áreas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendário publicado       | 0                      |

Padrões observados: Intermitente diário: 7 h com água / 12.5 h sem água | Intermitente diário: 21 h com água / 1 dia sem água | Intermitente diário: 9 h com água / 15 h sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Próxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0324 | Eficientização Energética - BESS                                                 | Concluído    | 100%  | -   2026-01-31                          | R\$ 185,0 mi    |
| GPI0282 | Poços do Sertão                                                                  | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-10-01    | R\$ 9,9 mi      |
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú                                                   | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 5,2 mi      |
| GPI0431 | Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF                         | Concluído    | 100%  | -   2025-05-16                          | R\$ 103.372     |
| GPI0407 | Recuperação do reservatório elevado e construção de estação elevatória de água p | Concluído    | 100%  | -   2025-07-23                          | R\$ 92.260      |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Ribeirão

|                       |       |                                                                                                              |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.838 | 10 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 10. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                       |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 21,2 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 4 Barragens; 3 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 21,2 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 21,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Programa de ETAs de Ultrafiltração - Construção da EEAB Ribeirão. Data: 2027-02-01; execucao: 37%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 29.9%   |
| Areas publicadas               | 28      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 27      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 h com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 10 h com agua / 3.6 dias sem agua | Intermitente diario: 12 h com agua / 1.5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0134</b> | Programa de ETAs de Ultrafiltração - Construção da EEAB Ribeirão | Em andamento | 37%   | Concluir obra   2027-02-01 | R\$ 21,2 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Orobó

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.462 | 9 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 9. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 29,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 29,0 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 25,8 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 73.1%                  |
| Areas publicadas               | 7                      |
| Abastecimento continuo         | 4                      |
| Areas em rodizio               | 3                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Rodizio: 6 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 3.3 dias com agua / 6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0708 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados                      | A licitar | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 15,1 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 6,2 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 4,6 mi      |
| GPI0463 | Implantação do SAA do Distrito de Matinadas - Orobó                             | Concluído | 100%  | -   2025-02-28                            | R\$ 2,1 mi      |
| GPI0635 | Adequação do Sistema Adutor de Orobó a partir do SI Palmeirinha                 | Concluído | 100%  | -   2023-04-14                            | R\$ 1,0 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Tamandaré

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.317 | 9 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 9. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 54,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 54,9 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 52,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Sistema Produtor do Litoral Sul. Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento contínuo |
| Cobertura programada ponderada | 99.4%                  |
| Áreas publicadas               | 28                     |
| Abastecimento contínuo         | 27                     |
| Áreas em rodízio               | 1                      |
| Áreas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendário publicado       | 0                      |

Padrões observados: Intermitente diário: 12 h com água / 12 h sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mês sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                              | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0270</b> | Sistema Produtor do Litoral Sul                                         | A licitar | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-09-30 | R\$ 52,7 mi     |
| <b>GPI0607</b> | Construção da Estação Elevatória de Esgoto 12 (EEE-12) do SES Tamandaré | Concluído | 100%  | -   2023-09-13                          | R\$ 2,1 mi      |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Pedra

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.463 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 2          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 3          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 16         |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 7,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 3 PAD; 0 PISF; 30 aguadas; 0 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 16 barreiros; 0 BPP                                   |
| SRHS        | 2 SAA / SISAR; 4 Barragens                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 7,7 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 7,4 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Ampliação da capacidade de Tratamento 29 L/s para 40 L/s da ETA Pedra. Data: 2026-10-30; execucao: 23%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 28.1%   |
| Areas publicadas               | 10      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 10      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 7 dias no mes | Rodizio: 5 dias com agua / 20 dias sem agua | Abastecimento parcial: 5 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0006 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 2B (Pesqueira e Buíque)     | Em andamento | 30%   | Concluir obra   2027-02-04 | R\$ 6,2 mi      |
| GPI0208 | Ampliação da capacidade de Tratamento 29 L/s para 40 L/s da ETA Pedra            | Em andamento | 23%   | Concluir obra   2026-10-30 | R\$ 1,2 mi      |
| GPI0545 | Interligação do sistema produtor Riacho do Pau à adutora do Agreste, em Pedra, p | Concluído    | 100%  | -   2024-09-20             | R\$ 207.655     |
| GPI0496 | Adequação e Ampliação da Rede Distribuidora de Água da Rua Maria de Lourdes Soar | Concluído    | 100%  | -   2024-12-16             | R\$ 121.508     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Verdejante

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.283 | 6 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 4     | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 4          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 12         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 1          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 1,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 1 PISF; 0 aguadas; 130 cisternas                                      |
| IPA         | 5 pocos; 0 instalados; 8 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 4 Dessalinizadores; 12 Barragens                                             |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 1,9 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 1,9 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Programa ETAs de Ultrafiltração - Novo Sistema Adutor para Verdejante a partir da ETA Salgueiro.  
Data: 2026-11-30; execucao: 42%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 17.5%   |
| Areas publicadas               | 21      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 19      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 2       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 12 dias sem agua | Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Rodizio: 24 h com agua / 13 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0184</b> | Programa ETAs de Ultrafiltração - Novo Sistema Adutor para Verdejante a partir d | Em andamento | 42%   | Concluir obra   2026-11-30 | R\$ 1,9 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## lati

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.528 | 13 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 20    | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 7          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 19         |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 8          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 19 PAD; 0 PISF; 10 aguadas; 100 cisternas                                     |
| IPA         | 5 pocos; 3 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 7 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor        |
|------------------------|--------------|
| Iniciativas            | 2            |
| Concluidas             | 0            |
| Em execucao            | 2            |
| Planejadas             | 0            |
| Investimento municipal | R\$ 0        |
| Investimento ativo     | R\$ 0        |
| Atendimento na base    | Nao atendido |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga. Data: 2026-12-09; execucao: 79%.

### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                           | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0005 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-09 | R\$ 0           |

| ID      | Iniciativa                                                              | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0007 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 3B (Buíque - Iati) | Em andamento | 2%    | Concluir obra   2027-05-30 | R\$ 0           |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Capoeiras

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.937 | 9 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 7     | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 13         |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 27,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 15 PAD; 0 PISF; 5 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 27,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 26,9 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 62.3%   |
| Areas publicadas               | 8       |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 6       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 24 h com agua / 1 dia sem agua | Intermitente diario: 17 h com agua / 7 h sem agua | Intermitente diario: 22 h com agua / 1 dia sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0714 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Garanhuns-Capoeiras           | A licitar          | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 16,2 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar          | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 5,8 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar          | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 4,3 mi      |
| GPI0678 | Ampliação da ETA e ampliação do sistema produtor de Gurjão                      | A elaborar projeto | 0%    | Elaborar projeto   -                      | R\$ 463.978     |
| GPI0650 | Implantação de Rede para Atendimento ao Matadouro Público                       | Concluído          | 100%  | -   2023-02-15                            | R\$ 371.694     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Saloá

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.142 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 4     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 12         |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 50,2 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 30 aguadas; 60 cisternas                                       |
| IPA         | 5 pocos; 4 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 50,2 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 50,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 31.7%   |
| Areas publicadas               | 7       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 7       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 12 h com agua / 12 h sem agua | Intermitente diario: 5 h com agua / 19 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0715</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Garanhuns-Saloá               | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 42,4 mi     |
| <b>GPI0710</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 4,5 mi      |
| <b>GPI0709</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 3,4 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Limoeiro

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 3.747 | 13 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 5     | Lacuna estimada: 8. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 12         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 90,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 1 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 150 cisternas                                       |
| IPA         | 12 pocos; 5 instalados; 3 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 90,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 89,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Programa de ETAs de Ultrafiltração - 50 L/s - Ampliação da produção de água tratada no município do Limoeiro. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 55.6%   |
| Areas publicadas               | 12      |
| Abastecimento continuo         | 4       |
| Areas em rodizio               | 8       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 5.6 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 8 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 3 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0279 | Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-07-02 | R\$ 63,2 mi     |
| GPI0135 | Programa de ETAs de Ultrafiltração - 50 L/s - Ampliação da produção de água trat | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-28   | R\$ 16,7 mi     |
| GPI0207 | Implantação de desvio da Adutora de Água Bruta entre as Estações Elevatórias - E | Em andamento | 70%   | Concluir obra   2026-11-30                  | R\$ 9,5 mi      |
| GPI0472 | Substituição de trecho da Adutora de Bizarra                                     | Concluído    | 100%  | -   2025-01-31                              | R\$ 800.000     |
| GPI0471 | Interligação nas redes de distribuição do PRORED                                 | Concluído    | 100%  | -   2025-02-01                              | R\$ 150.000     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Catende

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.979 | 12 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 3     | Lacuna estimada: 9. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 3 pocos; 3 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor        |
|------------------------|--------------|
| Iniciativas            | 0            |
| Concluidas             | 0            |
| Em execucao            | 0            |
| Planejadas             | 0            |
| Investimento municipal | R\$ 0        |
| Investimento ativo     | R\$ 0        |
| Atendimento na base    | Nao atendido |

## Ipubi

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 233 | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 3          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 1          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 8 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 59,8 mi atribuidos; abastecimento: Area em colapso |
| SDA         | 3 PAD; 0 PISF; 30 aguadas; 150 cisternas                                              |
| IPA         | 1 pocos; 0 instalados; 15 barreiros; 1 BPP                                            |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 8                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 4                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 59,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 59,6 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor           |
|-----------------------|-----------------|
| Mes de referencia     | 2026-08         |
| Situacao mais critica | Area em colapso |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 25.0%   |
| Areas publicadas               | 15      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 9       |
| Areas em colapso               | 6       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 3 dias sem agua | Abastecimento parcial: 5.3 dias no mes | Abastecimento parcial: 10 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                               | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste             | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01                  | R\$ 22,8 mi     |
| GPI0277 | Ampliação do Sistema Adutor do Oeste                                     | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 18,9 mi     |
| GPI0282 | Poços do Sertão                                                          | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-10-01        | R\$ 14,7 mi     |
| GPI0072 | Ampliação da ETA Voluntários da Pátria – Ouricuri - Obras Complementares | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-08-27        | R\$ 2,8 mi      |
| GPI0194 | Substituição de Trecho do Sistema Adutor do Oeste em Trindade            | Em andamento | 49%   | Concluir obra   2026-11-30                  | R\$ 512.143     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Serra Talhada

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 938 | 13 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 11  | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 2          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 8          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 1          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 33         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 66,7 mi atribuidos; abastecimento: Mes sem abastecimento |
| SDA         | 2 PAD; 0 PISF; 20 aguadas; 0 cisternas                                                      |
| IPA         | 47 pocos; 9 instalados; 9 barreiros; 1 BPP                                                  |
| SRHS        | 2 Dessalinizadores; 8 Barragens                                                             |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 66,7 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 64,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                 |
|-----------------------|-----------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08               |
| Situacao mais critica | Mes sem abastecimento |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 57.7%   |
| Areas publicadas               | 34      |
| Abastecimento continuo         | 8       |
| Areas em rodizio               | 25      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 1       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 6 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 3.2 dias com agua / 10.8 dias sem agua | Rodizio: 6 dias com agua / 1 dia sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú                                                   | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 43,1 mi     |
| GPI0032 | Ampliação - SAA Serra Talhada                                                    | Em andamento | 94%   | Concluir obra   2026-08-31              | R\$ 21,3 mi     |
| GPI0623 | Implantação de Sistema Produtor de Água para o Residencial Vanete Almeida em Ser | Concluído    | 100%  | -   2023-06-16                          | R\$ 2,3 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Bom Jardim

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.768 | 12 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 3     | Lacuna estimada: 9. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 3          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 58,7 mi atribuidos; abastecimento: Area em colapso |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                 |
| IPA         | 5 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                             |
| SRHS        | 3 Barragens; 3 Outorgas subterraneas; 2 Outorgas superficiais                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 58,7 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 58,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor           |
|-----------------------|-----------------|
| Mes de referencia     | 2026-08         |
| Situacao mais critica | Area em colapso |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 73.5%   |
| Areas publicadas               | 32      |
| Abastecimento continuo         | 14      |
| Areas em rodizio               | 15      |
| Areas em colapso               | 1       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 2       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 4.3 dias com agua / 5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0708</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados                      | A licitar | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 34,3 mi     |
| <b>GPI0710</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 14,0 mi     |
| <b>GPI0709</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 10,4 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Arcoverde

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.734 | 6 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 4     | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 4          |
| Barragens                       | 8          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 3          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 7 projetos KML; R\$ 41,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 16 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 5 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 4 SAA / SISAR; 8 Barragens                                                    |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 5                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 41,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 23,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Melhoria e Ampliação - SAA Arcoverde. Data: 2026-07-30; execucao: 95%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 87.9%                  |
| Areas publicadas               | 56                     |
| Abastecimento continuo         | 39                     |
| Areas em rodizio               | 17                     |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 7.3 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 7.8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0043 | Melhoria e Ampliação - SAA Arcoverde                                             | Em andamento | 95%   | Concluir obra   2026-07-30 | R\$ 23,5 mi     |
| GPI0001 | Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr | Concluído    | 100%  | -   2024-02-29             | R\$ 14,3 mi     |
| GPI0617 | Recuperação Estrutural dos RAP 01 e RAP 02 - SAA Arcoverde                       | Concluído    | 100%  | -   2023-07-28             | R\$ 2,0 mi      |
| GPI0575 | Recuperação das ETE's COHAB I e COHAB II - Arcorverde                            | Concluído    | 100%  | -   2024-05-28             | R\$ 621.636     |
| GPI0359 | Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF                      | Concluído    | 100%  | -   2025-12-12             | R\$ 546.924     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Vitória De Santo Antão

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.423 | 9 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 9. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 39,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 3                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 39,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 39,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Programa de ETAs de Ultrafiltração - Implantação da ETA Águas Claras, em Vitória de Santo Antão.  
Data: 2026-08-31; execucao: 99%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 36.9%   |
| Areas publicadas               | 87      |
| Abastecimento continuo         | 3       |
| Areas em rodizio               | 84      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 1.3 dias com agua / 9 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo        | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0133</b> | Programa de ETAs de Ultrafiltração - Implantação da ETA Águas Claras, em Vitória | Em andamento | 99%   | Concluir obra   2026-08-31   | R\$ 20,8 mi     |
| <b>GPI0266</b> | Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas )           | A licitar    | 0%    | Publicar edital   2026-09-30 | R\$ 10,3 mi     |
| <b>GPI0231</b> | Implantação do Novo Sistema de Abastecimento do Distrito de Pirituba             | Em andamento | 50%   | Concluir Obra   2027-02-28   | R\$ 7,0 mi      |
| <b>GPI0190</b> | SAA Tapacurá - Requalificação da Captação de Tapacurá                            | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-10-01   | R\$ 891.000     |
| <b>GPI0626</b> | Substituição de Conjuntos Motor Bomba das Estações Elevatórias do Alto José Leal | Concluído    | 100%  | -   2023-05-30               | R\$ 452.280     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Escada

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.573 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 7. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 29,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Barragens; 3 Outorgas superficiais                                          |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Mes de referencia              | 2026-08 |
| Situacao mais critica          | Rodizio |
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 53.8%   |
| Areas publicadas               | 31      |
| Abastecimento continuo         | 6       |
| Areas em rodizio               | 25      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 21.5 h com agua / 2 dias sem agua

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mês sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais obras Compesa

| Obra                               | Status    | Valor       | Exec. |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| Implantação do SES Escada 1ª Etapa | Concluído | R\$ 29,6 mi | 100%  |

## Sirinhaém

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.542 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 7. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 5          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 58,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Barragens; 5 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 58,1 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 58,1 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Sistema Produtor do Litoral Sul. Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 50.8%   |
| Areas publicadas               | 24      |
| Abastecimento continuo         | 3       |
| Areas em rodizio               | 21      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 1 dia sem agua | Intermitente diario: 11 h com agua / 13 h sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|---------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0270 | Sistema Produtor do Litoral Sul | A licitar | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-09-30 | R\$ 58,1 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Paranatama

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.059 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 6     | Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 5          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 11,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 5 PAD; 0 PISF; 5 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 5 pocos; 1 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 11,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 11,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 19.4%   |
| Areas publicadas               | 3       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 3       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 24 h com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0715</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Garanhuns-Saloá               | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 9,6 mi      |
| <b>GPI0710</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 1,0 mi      |
| <b>GPI0709</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 763.632     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Moreilândia

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 13,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 8 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 3                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 13,9 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 13,9 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 5.6%    |
| Areas publicadas               | 10      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 10      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 1.2 dias no mes | Abastecimento parcial: 2 dias no mes | Abastecimento parcial: 3.2 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste                     | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01                  | R\$ 7,5 mi      |
| GPI0277 | Ampliação do Sistema Adutor do Oeste                                             | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 6,2 mi      |
| GPI0195 | Substituição de 2,5 Km de Adutora da ETA Luiz Gonzaga para Exu, no município de  | Em andamento | 93%   | Concluir obra   2026-10-15                  | R\$ 186.376     |
| GPI0224 | Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-08-18                  | R\$ 2.741       |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Altinho

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 732 | 9 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 9. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 1,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 3 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 1,6 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 1,5 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital - Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas ). Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 47.2%   |
| Areas publicadas               | 26      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 26      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 11 dias sem agua | Abastecimento parcial: 2 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo        | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------------|
| GPI0266 | Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas )           | A licitar | 0%    | Publicar edital   2026-09-30 | R\$ 1,5 mi      |
| GPI0520 | Implantação de rede de abastecimento nas comunidades Pocilgas e Barra, em Altinh | Concluído | 100%  | -   2024-11-01               | R\$ 93.783      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Itacuruba

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 793 | 9 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 9. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 881.316 atribuidos; abastecimento: Abastecimento continuo |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                    |
| SRHS        | 2 Barragens                                                                                  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 881.316                             |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                  |
|-----------------------|------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                |
| Situacao mais critica | Abastecimento continuo |
| Situacao predominante | Abastecimento continuo |

| Indicador                      | Valor  |
|--------------------------------|--------|
| Cobertura programada ponderada | 100.0% |
| Áreas publicadas               | 2      |
| Abastecimento contínuo         | 2      |
| Áreas em rodízio               | 0      |
| Áreas em colapso               | 0      |
| Mes sem abastecimento          | 0      |
| Sem calendário publicado       | 0      |

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mês sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                   | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0661 | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Assentamento Paulo Freire | Concluído | 100%  | -   2023-01-12        | R\$ 881.316     |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Solidão

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 501 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 1   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 1          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 2,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 SAA / SISAR; 1 Barragens                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 2,7 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 2,7 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 6.8%    |
| Areas publicadas               | 10      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 10      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 1 h com agua / 23 h sem agua | Intermitente diario: 8 h com agua / 16 h sem agua | Rodizio: 2.8 dias com agua / 16 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                           | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0200 | Reativação parcial do Sistema Zé Dantas a partir da nova ETA Solidão | Em andamento | 7%    | Concluir obra   2026-12-31              | R\$ 1,7 mi      |
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú                                       | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 986.913     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Timbaúba

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.145 | 6 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 5          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 12,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 5 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 12,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 12,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Programa de ETAs de Ultrafiltração - Ampliação da ETA Timbaúba. Data: 2026-08-31; execucao: 1%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 50.4%   |
| Areas publicadas               | 23      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 22      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 14 dias sem agua | Abastecimento parcial: 4 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                     | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0132</b> | Programa de ETAs de Ultrafiltração - Ampliação da ETA Timbaúba | Em andamento | 1%    | Concluir obra   2026-08-31 | R\$ 9,5 mi      |
| <b>GPI0193</b> | Reativação da EEAB Capibaribe Mirim, Timbaúba                  | Em andamento | 36%   | Concluir obra   2026-12-11 | R\$ 3,0 mi      |
| <b>GPI0605</b> | Recuperação da Estação Elevatória Ponte                        | Concluído    | 100%  | -   2023-09-15             | R\$ 309.938     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Pombos

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 835 | 8 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 8. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 597.253 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 85 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 597.253                             |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 18.8% |
| Áreas publicadas               | 37    |
| Abastecimento contínuo         | 3     |
| Áreas em rodízio               | 34    |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Abastecimento parcial: 3 dias no mês | Abastecimento parcial: 2 dias no mês | Abastecimento parcial: 5 dias no mês

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mês sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0619 | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água das Localidades Dois Leões e Vil | Concluído | 100%  | -   2023-07-11        | R\$ 542.172     |
| GPI0521 | Implantação do sistema de abastecimento Sítio Pilões em Pombos                   | Concluído | 100%  | -   2024-10-31        | R\$ 55.081      |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Bonito

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.457 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 7. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 15         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 4          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 140,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | 15 Barragens; 4 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 140,5 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 98,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Programa ETAs de Ultrafiltração - Ampliação do Sistema Adutor de Bonito. Data: 2026-11-23; execucao: 4%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 57.7%   |
| Areas publicadas               | 5       |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 3       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 1 dia sem agua | Rodizio: 11 h com agua / 1.8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0029 | Conclusão Adutora de Serro Azul                                                 | Concluído    | 100%  | -   2026-04-30                            | R\$ 38,1 mi     |
| GPI0719 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 06                                        | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-07-01 | R\$ 33,2 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 24,9 mi     |
| GPI0116 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Ampliação do Sistema Adutor de Bonito         | Em andamento | 4%    | Concluir obra   2026-11-23                | R\$ 21,9 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 18,6 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Exu

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.559 | 9 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 10    | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 2          |
| Dessalinizadores                | 3          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 2          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 11         |

| Instituicao | Resumo                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 48,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio                           |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                                   |
| IPA         | 11 pocos; 3 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                                             |
| SRHS        | 2 Pocos comunitarios; 3 Dessalinizadores; 3 Barragens; 2 Outorgas subterraneas; 1 Outorgas superficiais |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 4                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 48,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 48,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador         | Valor   |
|-------------------|---------|
| Mes de referencia | 2026-08 |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao mais critica          | Rodizio |
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 12.1%   |
| Areas publicadas               | 18      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 17      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 1       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 16 h no mes | Rodizio: 2 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 11 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste                     | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01                  | R\$ 26,1 mi     |
| GPI0277 | Ampliação do Sistema Adutor do Oeste                                             | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 21,7 mi     |
| GPI0195 | Substituição de 2,5 Km de Adutora da ETA Luiz Gonzaga para Exu, no município de  | Em andamento | 93%   | Concluir obra   2026-10-15                  | R\$ 651.827     |
| GPI0225 | Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-08-18                  | R\$ 13.506      |
| GPI0224 | Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-08-18                  | R\$ 9.587       |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Carpina

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.851 | 6 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 119,6 mi atribuidos; abastecimento: Mes sem abastecimento |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 150 cisternas                                                      |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                    |
| SRHS        | 3 Barragens                                                                                  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 119,6 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 112,6 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Rede de Distribuição em Carpina. Data: 2026-07-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                 |
|-----------------------|-----------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08               |
| Situacao mais critica | Mes sem abastecimento |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 20.7%   |
| Areas publicadas               | 45      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 43      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 1       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 9 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 11 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 9 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0279 | Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-07-02 | R\$ 109,5 mi    |
| GPI0564 | Instalação de ETA de ultrafiltração no município de Paudalho                     | Concluído    | 100%  | -   2024-07-23                              | R\$ 5,8 mi      |
| GPI0232 | Rede de Distribuição em Carpina                                                  | A iniciar    | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-07-30        | R\$ 2,5 mi      |
| GPI0569 | Interligação de adutoras para transportar água da barragem do rio Cursai, em Pau | Concluído    | 100%  | -   2025-02-12                              | R\$ 921.467     |
| GPI0191 | Requalificação dos Equipamentos Hidromecânicos da Barragem Lagoa do Carro (Carpi | Em andamento | 19%   | Concluir obra   2026-09-04                  | R\$ 641.642     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Lagoa Dos Gatos

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 856 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 7. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 5          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 31,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Barragens; 5 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 31,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 28,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Captação do Sistema Integrado Cajueiro. Data: 2026-12-03; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 58.3%   |
| Areas publicadas               | 17      |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 15      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 3 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0718 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 05                                        | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-05-02 | R\$ 13,6 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 8,0 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 6,0 mi      |
| GPI0349 | Recuperação do Sistema de Abastecimento a partir da Barragem de São Jorge       | Concluído | 100%  | -   2026-04-16                            | R\$ 1,8 mi      |
| GPI0331 | Recuperação da ETA de Lagoa dos Gatos                                           | Concluído | 100%  | -   -                                     | R\$ 1,4 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Parnamirim

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.543 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 10    | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 1          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 11         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 2          |
| Pocos IPA                       | 1          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 13,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 2 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 31 pocos; 7 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Pocos comunitarios; 11 Barragens; 1 Outorgas superficiais                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 3                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 13,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 13,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 41.2%   |
| Areas publicadas               | 17      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 15      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 2       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 24 h com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 4 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste                     | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01 | R\$ 13,3 mi     |
| GPI0225 | Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-08-18 | R\$ 6.857       |
| GPI0224 | Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-08-18 | R\$ 4.867       |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Santa Terezinha

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 562 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2   | Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 1          |
| SAA / SISAR                     | 1          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 3,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 10 aguadas; 0 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Dessalinizadores; 1 SAA / SISAR; 2 Barragens                               |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 3,9 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 3,8 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 19.0%   |
| Areas publicadas               | 6       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 6       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 10 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                               | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0269</b> | Duplicação da adutora do Pajeú                           | A licitar | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 3,8 mi      |
| <b>GPI0431</b> | Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF | Concluído | 100%  | -   2025-05-16                          | R\$ 75.781      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Vertentes

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.090 | 6 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 9 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 70,4 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                      |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 9                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 70,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 61,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 16                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 16                       |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0707 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas               | A licitar    | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 28,0 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 10,4 mi     |
| GPI0002 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-30                | R\$ 10,0 mi     |
| GPI0028 | Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa                                            | Concluído    | 100%  | -   2026-06-26                            | R\$ 8,5 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 7,7 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Canhotinho

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.529 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 73,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 115 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 73,1 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 72,6 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 47.8%   |
| Areas publicadas               | 8       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 8       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 24 h com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 4 h com agua / 3.8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0717 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 4                                         | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-01-02 | R\$ 51,5 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 12,1 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 9,1 mi      |
| GPI0350 | Recuperação Estrutural e de Instrumentação da Barragem Pau Ferro                | Concluído | 100%  | -   2026-03-30                            | R\$ 315.857     |
| GPI0599 | Laboratório Belo Jardim                                                         | Concluído | 100%  | -   2024-11-30                            | R\$ 113.788     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Serrita

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.399 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 5     | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 5          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 9          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 12,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 120 cisternas                                       |
| IPA         | 3 pocos; 0 instalados; 1 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 5 Pocos comunitarios; 9 Barragens; 1 Outorgas superficiais                    |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 12,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 1,3 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação do SAA Umãs e Guarani a Partir do Reservatório de Livramento. Data: 2028-01-18; execucao: 5%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 76.5%   |
| Areas publicadas               | 8       |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 6       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 6 dias com agua / 5 dias sem agua | Intermitente diario: 12 h com agua / 12 h sem agua | Rodizio: 3.8 dias com agua / 6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0645</b> | Captação e adução para o SAA Serrita através do Reservatório Negreiros    | Concluído    | 100%  | -   2023-03-15             | R\$ 10,9 mi     |
| <b>GPI0243</b> | Implantação do SAA Umãs e Guarani a Partir do Reservatório de Livramento  | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2028-01-18 | R\$ 1,3 mi      |
| <b>GPI0628</b> | Ampliação e Readequação da ETA e da Elevatória de Água tratada de Serrita | Concluído    | 100%  | -   2023-05-12             | R\$ 98.042      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Caetés

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.100 | 6 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 6     | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 9          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 11         |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 31,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 9 PAD; 0 PISF; 25 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 5 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 31,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 31,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Recuperação da Barragem de Inhumas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 28.2%   |
| Areas publicadas               | 5       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 5       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 22 h com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 22 h com agua / 3 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0714 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Garanhuns-Capoeiras           | A licitar          | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 18,8 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar          | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 6,7 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar          | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 5,0 mi      |
| GPI0678 | Ampliação da ETA e ampliação do sistema produtor de Gurjão                      | A elaborar projeto | 0%    | Elaborar projeto   -                      | R\$ 536.022     |
| GPI0069 | Recuperação da Barragem de Inhumas                                              | A licitar          | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30 | R\$ 283.253     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Bodocó

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.265 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 8     | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 3          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 4          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 13         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 64,2 mi atribuidos; abastecimento: Area em colapso |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 40 aguadas; 0 cisternas                                                |
| IPA         | 28 pocos; 1 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                            |
| SRHS        | 3 Pocos comunitarios; 3 Barragens; 4 Outorgas subterraneas                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 4                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 64,2 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 62,8 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor           |
|-----------------------|-----------------|
| Mes de referencia     | 2026-08         |
| Situacao mais critica | Area em colapso |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 32.1%   |
| Areas publicadas               | 21      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 19      |
| Areas em colapso               | 1       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 10.3 dias com agua / 7 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 11 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 12 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste                    | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01                  | R\$ 25,1 mi     |
| GPI0277 | Ampliação do Sistema Adutor do Oeste                                            | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 20,8 mi     |
| GPI0282 | Poços do Sertão                                                                 | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-10-01        | R\$ 16,2 mi     |
| GPI0370 | Convênio com a prefeitura para substituição de adutora para o distrito Sipaúba, | Concluído    | 100%  | -   2025-10-31                              | R\$ 1,4 mi      |
| GPI0195 | Substituição de 2,5 Km de Adutora da ETA Luiz Gonzaga para Exu, no município de | Em andamento | 93%   | Concluir obra   2026-10-15                  | R\$ 627.343     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## São Lourenço Da Mata

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| População aglomerada  | 1.298 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada. |
| Decreto de estiagem   | Não   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 6          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 12 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 51,2 mi atribuídos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | 6 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 12                                      |
| Concluídas             | 7                                       |
| Em execução            | 1                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 51,2 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 44,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restrição explícita |

Próxima etapa: Publicar edital de licitação - Programa de ETAs de Ultrafiltração - ETA Parque Capibaribe 100 L/s. Data: 2026-08-30; execução: 80%.

### Calendário de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referência     | 2026-08 |
| Situação mais crítica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 37.3%   |
| Areas publicadas               | 68      |
| Abastecimento continuo         | 7       |
| Areas em rodizio               | 61      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 23 h com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 23 h com agua / 9 dias sem agua | Rodizio: 22 h com agua / 5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                          | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0128</b> | Programa de ETAs de Ultrafiltração - ETA Parque Capibaribe 100 L/s  | A licitar    | 80%   | Publicar edital de licitação   2026-08-30 | R\$ 17,4 mi     |
| <b>GPI0285</b> | Recuperação da barragem Goitá                                       | A licitar    | 0%    | -   2028-04-28                            | R\$ 10,5 mi     |
| <b>GPI0189</b> | Implantação da Elevatória de Tiúma                                  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30 | R\$ 7,4 mi      |
| <b>GPI0205</b> | Retrofit da ETA Várzea do Una                                       | Em andamento | 47%   | Concluir obra   2027-03-02                | R\$ 5,8 mi      |
| <b>GPI0451</b> | Ampliação da ETE 41.02 da 1ª Etapa Útil do SES São Lourenço da Mata | Concluído    | 100%  | -   2025-03-10                            | R\$ 5,8 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Barreiros

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.015 | 10 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 4     | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                   |
| IPA         | 5 pocos; 4 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                               |
| SRHS        | 1 Outorgas superficiais                                                 |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 0                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 0                                   |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 35.1% |
| Áreas publicadas               | 31    |
| Abastecimento contínuo         | 2     |
| Áreas em rodízio               | 29    |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Rodízio: 8 h com água / 1.7 dias sem água | Rodízio: 3 h com água / 2 dias sem água | Intermitente diário: 12 h com água / 1.5 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

## Bezerros

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.814 | 8 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2     | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 2          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 15 iniciativas; 13 projetos KML; R\$ 265,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                            |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                        |
| SRHS        | 2 Pocos comunitarios; 2 Barragens                                                |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 15                                      |
| Concluidas             | 6                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 7                                       |
| Investimento municipal | R\$ 265,0 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 191,3 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Adequação da adutora de Jucazinho, que abastece Bezerros, sentido Tramo Sul (inversão), com água de Serro Azul. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 96.8%                  |
| Areas publicadas               | 16                     |
| Abastecimento continuo         | 15                     |
| Areas em rodizio               | 1                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Rodizio: 7 dias com agua / 7 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                  | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| GPI0003 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5B (Caruaru - Gravatá) | Em andamento | 74%   | Concluir obra   2026-12-07           | R\$ 70,0 mi     |
| GPI0076 | Implantação do SES Bezerros - Complementação                                | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-09-03 | R\$ 65,9 mi     |
| GPI0029 | Conclusão Adutora de Serro Azul                                             | Concluído    | 100%  | -   2026-04-30                       | R\$ 65,3 mi     |
| GPI0077 | Implantação do SAA Sapucarana e Encruzilhada de São João                    | Em licitação | 0%    | Emitir ordem de serviço   2026-11-12 | R\$ 24,7 mi     |
| GPI0136 | Ampliação de 3,6 km da Adutora de Jucazinho - Caruaru e Cumaru              | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2027-06-01           | R\$ 9,3 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Afogados Da Ingazeira

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 991 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 6   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 6          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 10         |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 8 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 36,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 17 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 3 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 6 SAA / SISAR; 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 8                                       |
| Concluidas             | 4                                       |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 36,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 34,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Requalificação da ETA Afogados da Ingazeira. Data: 2026-08-15; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 53.5%   |
| Areas publicadas               | 36      |
| Abastecimento continuo         | 11      |
| Areas em rodizio               | 25      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 5 dias sem agua | Intermitente diario: 6 h com agua / 12 h sem agua | Intermitente diario: 3 h com agua / 21 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                   | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú                                               | A licitar    | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 18,6 mi     |
| GPI0218 | Requalificação da ETA Afogados da Ingazeira                                  | A iniciar    | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-08-15    | R\$ 7,5 mi      |
| GPI0131 | Programa de ETAs de Ultrafiltração - Ampliação da ETA Tabira                 | Em andamento | 6%    | Concluir obra   2026-12-31              | R\$ 7,1 mi      |
| GPI0199 | Implantação da ETA Itã e interligação ao Sistema Adutor do Pajeú em Carnaíba | Em andamento | 12%   | Concluir obra   2026-12-02              | R\$ 1,2 mi      |
| GPI0514 | Recuperação da Barragem de Brotas                                            | Concluído    | 100%  | -   2024-11-14                          | R\$ 1,1 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Lagoa De Itaenga

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.054 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 22,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 22,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 22,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço (Obra) - Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de Carpina. Data: 2027-07-02; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 50.8%   |
| Areas publicadas               | 3       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 3       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4.8 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status  | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0279 | Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de | A fazer | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-07-02 | R\$ 22,4 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Rio Formoso

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.133 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 27,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 27,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 26,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Sistema Produtor do Litoral Sul. Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 41.3%   |
| Areas publicadas               | 10      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 9       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1.7 dias com agua / 7 h sem agua | Rodizio: 9 h com agua / 1.6 dias sem agua | Intermitente diario: 20 h com agua / 1.2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0270 | Sistema Produtor do Litoral Sul                                                  | A licitar | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-09-30 | R\$ 26,4 mi     |
| GPI0583 | Modernização da Rede de Abastecimento, Incluindo a Rua Professor João Sezino e A | Concluído | 100%  | -   2024-04-02                          | R\$ 1,4 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Quipapá

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 861 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 361.346 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 361.346                             |
| Investimento ativo     | R\$ 110.464                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação de unidades operacionais da cidade de Quipapá. Data: 2026-08-30; execucao: 99%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 60.2%   |
| Areas publicadas               | 4       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 4       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1.6 dias com agua / 8.7 h sem agua | Rodizio: 7 h com agua / 1.7 dias sem agua | Rodizio: 1.3 dias com agua / 17 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0350</b> | Recuperação Estrutural e de Instrumentação da Barragem Pau Ferro | Concluído    | 100%  | -   2026-03-30             | R\$ 250.882     |
| <b>GPI0237</b> | Requalificação de unidades operacionais da cidade de Quipapá     | Em andamento | 99%   | Concluir obra   2026-08-30 | R\$ 110.464     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Gravatá

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.321 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 1     | Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 1          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 8 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 166,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | 1 Dessalinizadores; 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais                       |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 8                                       |
| Concluidas             | 5                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 166,7 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 59,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital - Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas ). Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 65.3%   |
| Areas publicadas               | 35      |
| Abastecimento continuo         | 12      |
| Areas em rodizio               | 23      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 10 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 9 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 10 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                  | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo        | Valor municipal |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|-----------------|
| GPI0029 | Conclusão Adutora de Serro Azul                                             | Concluído    | 100%  | -   2026-04-30               | R\$ 100,7 mi    |
| GPI0003 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5B (Caruaru - Gravatá) | Em andamento | 74%   | Concluir obra   2026-12-07   | R\$ 47,9 mi     |
| GPI0266 | Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas )      | A licitar    | 0%    | Publicar edital   2026-09-30 | R\$ 8,6 mi      |
| GPI0185 | Nova ETA de 180 L/s em Gravatá                                              | Concluído    | 100%  | -   2026-04-01               | R\$ 4,0 mi      |
| GPI0286 | Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência     | A licitar    | 0%    | -   2028-04-28               | R\$ 2,6 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Gameleira

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 789 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor        |
|------------------------|--------------|
| Iniciativas            | 0            |
| Concluidas             | 0            |
| Em execucao            | 0            |
| Planejadas             | 0            |
| Investimento municipal | R\$ 0        |
| Investimento ativo     | R\$ 0        |
| Atendimento na base    | Nao atendido |

## São Joaquim Do Monte

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 784 | 5 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 13         |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 51,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 13 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 51,7 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 50,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 72.7%   |
| Areas publicadas               | 10      |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 8       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 2 dias sem agua | Intermitente diario: 24 h com agua / 1 dia sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0719 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 06                                         | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-07-01 | R\$ 16,8 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 12,6 mi     |
| GPI0696 | Implantação da ETA UF de 50 L/s. Implantação de adutora a partir da Adutora do A | A licitar | 0%    | -   -                                     | R\$ 11,5 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 9,4 mi      |
| GPI0516 | Implantação de Rede de Distribuição no Loteamento Nova São Joaquim               | Concluído | 100%  | -   2024-11-07                            | R\$ 1,4 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Calçado

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| População aglomerada  | 1.353 | 4 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada. |
| Decreto de estiagem   | Não   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitários              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterrâneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituição | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 19,0 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 60 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluídas             | 2                                       |
| Em execução            | 0                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 19,0 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 18,9 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restrição explícita |

Próxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Melhoria da ETA São Jacques. Data: 2026-08-01; execução: 0%.

### Calendário de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referência     | 2026-08 |
| Situação mais crítica | Rodízio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 19.9%   |
| Areas publicadas               | 16      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 16      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 1.2 dias com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 10 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0717 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 4                                         | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-01-02 | R\$ 13,2 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 3,1 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,3 mi      |
| GPI0214 | Melhoria da ETA São Jacques                                                     | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-08-01      | R\$ 305.176     |
| GPI0350 | Recuperação Estrutural e de Instrumentação da Barragem Pau Ferro                | Concluído    | 100%  | -   2026-03-30                            | R\$ 80.891      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Tracunhaém

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.165 | 4 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 15,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 100 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 15,1 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 14,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço (Obra) - Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de Carpina. Data: 2027-07-02; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 18.5%   |
| Areas publicadas               | 15      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 15      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 10 dias sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 11 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 9 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0279 | Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de | A fazer   | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-07-02 | R\$ 14,2 mi     |
| GPI0564 | Instalação de ETA de ultrafiltração no município de Paudalho                     | Concluído | 100%  | -   2024-07-23                              | R\$ 751.294     |
| GPI0569 | Interligação de adutoras para transportar água da barragem do rio Cursai, em Pau | Concluído | 100%  | -   2025-02-12                              | R\$ 119.533     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Chã Grande

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 978 | 4 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 4          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 3,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 60 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 4 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 3,7 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 51.5% |
| Áreas publicadas               | 24    |
| Abastecimento contínuo         | 6     |
| Áreas em rodízio               | 18    |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Rodízio: 4 dias com água / 6 dias sem água | Rodízio: 3.8 dias com água / 6 dias sem água | Rodízio: 6 dias com água / 4 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                              | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|-----------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0466 | Adequação e Ampliação do SAA Chã Grande | Concluído | 100%  | -   2025-02-20        | R\$ 3,7 mi      |
| GPI0034 | Recuperação da Barragem Amora Grande    | Concluído | 100%  | -   2026-04-30        | R\$ 47.850      |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Jaqueira

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 777 | 4 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 5          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 5 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 0                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 0                                   |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

## Itapetim

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 609 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 4   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 1          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 34         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 11         |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 5,2 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 47 pocos; 3 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                  |
| SRHS        | 1 SAA / SISAR; 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 5,2 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 4,9 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 91.3%   |
| Areas publicadas               | 33      |
| Abastecimento continuo         | 16      |
| Areas em rodizio               | 17      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 10 h com agua / 6.6 dias sem agua | Intermitente diario: 10 h com agua / 14 h sem agua | Rodizio: 8 h com agua / 2.7 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                            | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0269</b> | Duplicação da adutora do Pajeú                                        | A licitar | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 4,9 mi      |
| <b>GPI0498</b> | Interligação do Sistema Adutor do Pajeú ao SAA do distrito de Piedade | Concluído | 100%  | -   2024-12-13                          | R\$ 170.917     |
| <b>GPI0431</b> | Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF              | Concluído | 100%  | -   2025-05-16                          | R\$ 97.769      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Macaparana

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.268 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 3,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 3 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 3,4 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 3,3 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Requalificação do Sistema Integrado Siriji. Data: 2026-10-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento contínuo |
| Cobertura programada ponderada | 72.2%                  |
| Áreas publicadas               | 2                      |
| Abastecimento contínuo         | 1                      |
| Áreas em rodízio               | 1                      |
| Áreas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendário publicado       | 0                      |

Padrões observados: Rodízio: 2 dias com água / 2 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mês sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                    | Status             | Exec. | Próxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0267 | Requalificação do Sistema Integrado Siriji                    | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-10-30 | R\$ 3,3 mi      |
| GPI0659 | Ampliação do abastecimento de água no município de Macaparana | Concluído          | 100%  | -   2023-01-30                          | R\$ 87.653      |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Buenos Aires

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.184 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 2,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 2,3 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 1,8 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Requalificação do Sistema Integrado Siriji. Data: 2026-10-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 26.5%   |
| Areas publicadas               | 7       |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 6       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 9 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 7.5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                        | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0267 | Requalificação do Sistema Integrado Siriji                                        | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-10-30 | R\$ 1,8 mi      |
| GPI0634 | Ampliação do SAA Buenos Aires (Ampliação do SAA nos bairros Santa Ana, Santa Ali) | Concluído          | 100%  | -   2023-04-14                          | R\$ 497.973     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Condado

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.120 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 2,2 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 2,2 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 2,2 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Requalificação do Sistema Integrado Siriji. Data: 2026-10-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 50.3%   |
| Areas publicadas               | 2       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 2       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                 | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|--------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0267 | Requalificação do Sistema Integrado Siriji | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-10-30 | R\$ 2,2 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Primavera

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.091 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 5,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 5,0 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 5,0 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 50.1% |
| Áreas publicadas               | 3     |
| Abastecimento contínuo         | 0     |
| Áreas em rodízio               | 3     |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Rodízio: 3 dias com água / 3 dias sem água | Intermitente diário: 12 h com água / 12 h sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                      | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|---------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0701 | Ampliação da ETA para Primavera | A licitar | 0%    | -   -                 | R\$ 5,0 mi      |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Poção

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 611 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 3          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 28,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Pocos comunitarios; 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                    |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 28,0 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 28,0 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir Obra - Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção. Data: 2027-08-25; execucao: 9%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 51.6%   |
| Areas publicadas               | 2       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 2       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 8 dias com agua / 15 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                    | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0068</b> | Implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção | Em andamento | 9%    | Concluir Obra   2027-08-25 | R\$ 28,0 mi     |
| <b>GPI0599</b> | Laboratório Belo Jardim                       | Concluído    | 100%  | -   2024-11-30             | R\$ 44.266      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Venturosa

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 559 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 4          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 11         |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 6,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 5 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                   |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 6,0 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 6,0 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 2B (Pesqueira e Buíque). Data: 2027-02-04; execucao: 30%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 24.0%   |
| Areas publicadas               | 8       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 8       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 15 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 11.7 dias sem agua | Rodizio: 2.5 dias com agua / 14.7 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                   | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0006 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 2B (Pesqueira e Buíque) | Em andamento | 30%   | Concluir obra   2027-02-04 | R\$ 6,0 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Goiana

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 2.122 | 11 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 7     | Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 7          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 6,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 3 Barragens; 7 Outorgas subterraneas; 1 Outorgas superficiais                |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 6,6 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 6,5 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Retrofit da ETA Goiana e Requalificação da Estação Elevatória Dois Rios. Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 57.9%   |
| Areas publicadas               | 13      |
| Abastecimento continuo         | 3       |
| Areas em rodizio               | 10      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 8 h com agua / 1.7 dias sem agua | Rodizio: 5 h com agua / 3.8 dias sem agua | Intermitente diario: 2.5 h com agua / 6 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                        | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0186</b> | Poços RMR - 4 -Reforço do SAA de Goiana a partir dos Poços do Polo Farmacoquímico | Em andamento | 77%   | Concluir obra   2027-02-26           | R\$ 3,5 mi      |
| <b>GPI0217</b> | Retrofit da ETA Goiana e Requalificação da Estação Elevatória Dois Rios           | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-09-30 | R\$ 3,0 mi      |
| <b>GPI0682</b> | Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água                               | Concluído    | 100%  | -   2026-06-30                       | R\$ 59.708      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Cortês

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.007 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor        |
|------------------------|--------------|
| Iniciativas            | 0            |
| Concluidas             | 0            |
| Em execucao            | 0            |
| Planejadas             | 0            |
| Investimento municipal | R\$ 0        |
| Investimento ativo     | R\$ 0        |
| Atendimento na base    | Nao atendido |

## Joaquim Nabuco

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 874 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                   |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                               |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 0                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 0                                   |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 50.4% |
| Áreas publicadas               | 5     |
| Abastecimento contínuo         | 1     |
| Áreas em rodízio               | 4     |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Rodízio: 1 dia com água / 1 dia sem água | Intermitente diário: 18 h com água / 1.2 dias sem água | Intermitente diário: 17.5 h com água / 1.3 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.



## Nazaré Da Mata

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 818 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 40,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 5 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Barragens; 3 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 40,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 40,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço (Obra) - Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de Carpina. Data: 2027-07-02; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 55.2%   |
| Areas publicadas               | 5       |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 4       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status  | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0279 | Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de | A fazer | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-07-02 | R\$ 40,5 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## São João

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 622 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 5          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 563.973 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 113 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 5 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 563.973                             |
| Investimento ativo     | R\$ 461.661                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Recuperação da Barragem de Inhumas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 35.1%   |
| Areas publicadas               | 53      |
| Abastecimento continuo         | 3       |
| Areas em rodizio               | 50      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 24 h no mes | Rodizio: 3 dias com agua / 7 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0069</b> | Recuperação da Barragem de Inhumas              | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30 | R\$ 461.661     |
| <b>GPI0364</b> | Requalificação da Barragem Mundaú II (Cajueiro) | Concluído | 100%  | -   2025-11-24                            | R\$ 83.918      |
| <b>GPI0226</b> | Recuperação SAA Garanhuns                       | Concluído | 100%  | -   2026-03-31                            | R\$ 18.394      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Toritama

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 622 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 11 iniciativas; 8 projetos KML; R\$ 92,3 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 60 cisternas                                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                       |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                                     |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 11                                      |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 3                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 92,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 70,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Melhoria e Ampliação do SAA Toritama. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 8                        |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 8                        |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo           | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| GPI0002 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-30      | R\$ 42,0 mi     |
| GPI0028 | Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa                                            | Concluído    | 100%  | -   2026-06-26                  | R\$ 21,4 mi     |
| GPI0111 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Aquisição de 2 ETAs Jucazinho - 100 L/s        | A iniciar    | 0%    | Recebimento da ETA   2027-04-30 | R\$ 9,4 mi      |
| GPI0264 | Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho                                     | A licitar    | 0%    | Publicar edital   2026-09-30    | R\$ 4,7 mi      |
| GPI0183 | Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe           | Em andamento | 100%  | -   2026-08-30                  | R\$ 4,1 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Angelim

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 450 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 7 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 34,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 7                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 34,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 34,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Recuperação da Barragem de Inhumas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 27.5%   |
| Areas publicadas               | 16      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 16      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 5 dias sem agua | Intermitente diario: 13 h com agua / 11 h sem agua | Intermitente diario: 20 h com agua / 4 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0717 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 4                                         | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-01-02 | R\$ 24,1 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 5,7 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 4,2 mi      |
| GPI0069 | Recuperação da Barragem de Inhumas                                              | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30 | R\$ 239.986     |
| GPI0469 | Estação Elevatória de Água Tratada Quatro Bocas                                 | Concluído | 100%  | -   2025-02-10                            | R\$ 45.590      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Cupira

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 398 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 71,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 60 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 71,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 67,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Captação do Sistema Integrado Cajueiro. Data: 2026-12-03; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 51.5%   |
| Areas publicadas               | 17      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 17      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua | Intermitente diario: 24 h com agua / 1 dia sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0718 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 05                                        | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-05-02 | R\$ 32,6 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 19,2 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 14,3 mi     |
| GPI0349 | Recuperação do Sistema de Abastecimento a partir da Barragem de São Jorge       | Concluído    | 100%  | -   2026-04-16                            | R\$ 4,3 mi      |
| GPI0210 | Requalificação da Captação do Sistema Integrado Cajueiro                        | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-12-03                | R\$ 1,3 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Jupi

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 502 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 4,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 4,8 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 4,8 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 61.7%   |
| Areas publicadas               | 5       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 5       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 15 h com agua / 9 h sem agua | Intermitente diario: 15.2 h com agua / 8.8 h sem agua | Abastecimento parcial: 24 h no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0711 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Lajedo-Garanhuns              | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 1,9 mi      |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 1,7 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 1,3 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Correntes

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.031 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0     | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 52,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 10 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Barragens; 3 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 52,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 52,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 96.7%                  |
| Areas publicadas               | 22                     |
| Abastecimento continuo         | 21                     |
| Areas em rodizio               | 1                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Rodizio: 10 h com agua / 1.6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0716</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Terezinha-Correntes           | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 36,8 mi     |
| <b>GPI0710</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 8,9 mi      |
| <b>GPI0709</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 6,7 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Granito

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 105 | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 2          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 5          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 11,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Pocos comunitarios; 5 Barragens                                             |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 4                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 11,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 11,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 36.2%   |
| Areas publicadas               | 9       |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 5       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 3       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 3.8 dias com agua / 8.2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste                     | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01                  | R\$ 6,1 mi      |
| GPI0277 | Ampliação do Sistema Adutor do Oeste                                             | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 5,1 mi      |
| GPI0195 | Substituição de 2,5 Km de Adutora da ETA Luiz Gonzaga para Exu, no município de  | Em andamento | 93%   | Concluir obra   2026-10-15                  | R\$ 153.039     |
| GPI0225 | Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-08-18                  | R\$ 3.171       |
| GPI0224 | Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-08-18                  | R\$ 2.251       |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Ingazeira

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 115 | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 1          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 10         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 10         |

| Instituicao | Resumo                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 1,4 mi atribuidos; abastecimento: Abastecimento continuo |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                       |
| IPA         | 10 pocos; 2 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                                 |
| SRHS        | 1 SAA / SISAR; 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 1,4 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 1,4 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                  |
|-----------------------|------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                |
| Situacao mais critica | Abastecimento continuo |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 100.0%                 |
| Areas publicadas               | 6                      |
| Abastecimento continuo         | 6                      |
| Areas em rodizio               | 0                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                     | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|--------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú | A licitar | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 1,4 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Santa Filomena

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 79  | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 1   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 1          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 16,5 mi atribuidos; abastecimento: Area em colapso |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                 |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                             |
| SRHS        | 1 Pocos comunitarios; 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 3                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 16,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 16,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Programa ETAs de Ultrafiltração - Reforço do Ramal III da partir da barragem Algodões.  
Data: 2026-07-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor           |
|-----------------------|-----------------|
| Mes de referencia     | 2026-08         |
| Situacao mais critica | Area em colapso |

| Indicador                      | Valor           |
|--------------------------------|-----------------|
| Situacao predominante          | Area em colapso |
| Cobertura programada ponderada | 4.9%            |
| Areas publicadas               | 7               |
| Abastecimento continuo         | 0               |
| Areas em rodizio               | 1               |
| Areas em colapso               | 6               |
| Mes sem abastecimento          | 0               |
| Sem calendario publicado       | 0               |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 3 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste                     | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01                  | R\$ 7,4 mi      |
| GPI0277 | Ampliação do Sistema Adutor do Oeste                                             | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 6,1 mi      |
| GPI0067 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Reforço do Ramal III da partir da barragem Alg | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-07-30   | R\$ 2,1 mi      |
| GPI0072 | Ampliação da ETA Voluntários da Pátria – Ouricuri - Obras Complementares         | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-08-27        | R\$ 899.262     |
| GPI0225 | Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-08-18                  | R\$ 3.826       |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Trindade

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 83  | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 2          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 2          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 9          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 78,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 2 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 10 pocos; 1 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                   |
| SRHS        | 2 Dessalinizadores                                                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 4                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 78,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 78,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 36.5%   |
| Areas publicadas               | 8       |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 7       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 10 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 7 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0060 | Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste                     | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-12-01                  | R\$ 39,7 mi     |
| GPI0277 | Ampliação do Sistema Adutor do Oeste                                             | A fazer      | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-04-02 | R\$ 32,9 mi     |
| GPI0072 | Ampliação da ETA Voluntários da Pátria – Ouricuri - Obras Complementares         | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-08-27        | R\$ 4,8 mi      |
| GPI0194 | Substituição de Trecho do Sistema Adutor do Oeste em Trindade                    | Em andamento | 49%   | Concluir obra   2026-11-30                  | R\$ 891.396     |
| GPI0225 | Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-08-18                  | R\$ 20.509      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Salgadinho

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 275 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 8,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                       |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 8,6 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 8,6 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Caruaru e Salgadinho. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 19.4%                    |
| Areas publicadas               | 4                        |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 1                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 3                        |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0705 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Caruaru e Salgadinho           | A licitar | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 5,3 mi      |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 1,7 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 1,3 mi      |
| GPI0264 | Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho                                    | A licitar | 0%    | Publicar edital   2026-09-30              | R\$ 302.060     |
| GPI0444 | Interligação Adutora do Agreste a Jucazinho (Trecho Urbano de Caruaru)          | Concluído | 100%  | -   2025-04-06                            | R\$ 22.744      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Araçoiaba

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 686 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 107,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | 4 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 107,5 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 47,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação SAA Araçoiaba - 1ª Etapa. Data: 2027-05-11; execucao: 83%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 6.3%    |
| Areas publicadas               | 4       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 4       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 2 h com agua / 10 h sem agua | Intermitente diario: 4 h com agua / 8 h sem agua | Rodizio: 6 h com agua / 5.8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                             | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0353</b> | SES Araçoiaba - 1ª Etapa                                               | Concluído    | 100%  | -   2026-01-23             | R\$ 60,0 mi     |
| <b>GPI0046</b> | Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação SAA Araçoiaba - 1ª Etapa | Em andamento | 83%   | Concluir obra   2027-05-11 | R\$ 47,5 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Itaquitinga

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 684 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 21,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 21,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 21,8 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Requalificação do Sistema Integrado Siriji. Data: 2026-10-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 82.6%   |
| Areas publicadas               | 7       |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 6       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 4 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0699</b> | Captação tipo flutuante no Rio Tracunhaém, implantação de uma ETA de 50 l/s, est | A licitar          | 0%    | -   -                                   | R\$ 20,0 mi     |
| <b>GPI0267</b> | Requalificação do Sistema Integrado Siriji                                       | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-10-30 | R\$ 1,8 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Maraial

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 619 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 5,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Outorgas superficiais                                                      |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 5,0 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 5,0 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 21.9% |
| Áreas publicadas               | 4     |
| Abastecimento contínuo         | 0     |
| Áreas em rodízio               | 4     |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Rodízio: 8 h com água / 1.7 dias sem água | Rodízio: 10 h com água / 1.6 dias sem água | Intermitente diário: 16 h com água / 1.3 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                   | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0700 | Ampliação da ETA para Maraiá | A licitar | 0%    | -   -                 | R\$ 5,0 mi      |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Moreno

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 691 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 12 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 83,9 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                           |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 12                                      |
| Concluidas             | 5                                       |
| Em execucao            | 4                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 83,9 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 83,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação do projeto - Ampliação do Sistema Produtor de Moreno e Jaboatão dos Guararapes a partir da Barragem de Engenho Pereira. Data: 2026-08-31; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 26.0%   |
| Areas publicadas               | 47      |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 45      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 7 dias sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0309 | SES Bonança                                                                      | A licitar    | 0%    | -   2029-12-31             | R\$ 20,0 mi     |
| GPI0314 | SES Moreno 1                                                                     | A licitar    | 0%    | -   2029-12-31             | R\$ 20,0 mi     |
| GPI0124 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Instalação de ETA ultra filtração 50 L/s no mu | Em andamento | 65%   | Concluir obra   2026-08-31 | R\$ 12,5 mi     |
| GPI0059 | Construção da Barragem Engenho Pereira                                           | Em andamento | 58%   | Concluir Obra   2027-08-16 | R\$ 11,6 mi     |
| GPI0125 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Requalificação da ETA Bonança                  | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-12-31 | R\$ 11,4 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## São Vicente Férrer

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 659 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 1,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 3 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 1,4 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 1,4 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Requalificação do Sistema Integrado Siriji. Data: 2026-10-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 85.2%   |
| Areas publicadas               | 8       |
| Abastecimento continuo         | 3       |
| Areas em rodizio               | 5       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                 | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|--------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0267 | Requalificação do Sistema Integrado Siriji | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-10-30 | R\$ 1,4 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Tuparetama

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Sim | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 9          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 3,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 5 pocos; 3 instalados; 11 barreiros; 0 BPP                                   |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 3,7 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 3,7 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 79.0%   |
| Areas publicadas               | 8       |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 6       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 5 dias com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                               | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú                           | A licitar | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 3,7 mi      |
| GPI0431 | Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF | Concluído | 100%  | -   2025-05-16                          | R\$ 73.242      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Lagoa Do Carro

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.890 | 7 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 4     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 10         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 14,3 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 10 pocos; 4 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 14,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 14,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço (Obra) - Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de Carpina. Data: 2027-07-02; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 39.0%   |
| Areas publicadas               | 11      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 11      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4.2 dias com agua / 14 dias sem agua | Rodizio: 8 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 3.3 dias com agua / 14 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status  | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0279 | Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de | A fazer | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-07-02 | R\$ 14,3 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Feira Nova

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 476 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 29,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 10 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 5 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 2                                       |
| Investimento municipal | R\$ 29,0 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 28,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço (Obra) - Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de Carpina. Data: 2027-07-02; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 25.0%   |
| Areas publicadas               | 6       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 6       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3.8 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 3.7 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 11 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0279</b> | Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de | A fazer   | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-07-02 | R\$ 27,7 mi     |
| <b>GPI0697</b> | Implantação da recuperação estrutural do centro de reservação de Feira Nova      | A licitar | 0%    | -   -                                       | R\$ 1,0 mi      |
| <b>GPI0441</b> | Implantação de melhorias na rede de distribuição de água de Feira Nova (Emenda d | Concluído | 100%  | -   2025-04-25                              | R\$ 294.000     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Lagoa Do Ouro

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 556 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 2          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 9          |

| Instituicao | Resumo                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 42,3 mi atribuidos; abastecimento: Abastecimento continuo |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                        |
| IPA         | 3 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                                   |
| SRHS        | 2 Barragens                                                                                  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 42,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 41,1 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                  |
|-----------------------|------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                |
| Situacao mais critica | Abastecimento continuo |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 100.0%                 |
| Areas publicadas               | 9                      |
| Abastecimento continuo         | 9                      |
| Areas em rodizio               | 0                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0716</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Terezinha-Correntes            | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 23,2 mi     |
| <b>GPI0695</b> | Implantação da adutora e da ETA Lagoa do Ouro (20 L/s)                           | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   -          | R\$ 8,0 mi      |
| <b>GPI0710</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo   | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 5,6 mi      |
| <b>GPI0709</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 4,2 mi      |
| <b>GPI0643</b> | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água para o Loteamento Pai da Mata, e | Concluído | 100%  | -   2023-03-22                            | R\$ 1,2 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Machados

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 506 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 3          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 30,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 3 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 30,6 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 30,6 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 75.5%   |
| Areas publicadas               | 9       |
| Abastecimento continuo         | 4       |
| Areas em rodizio               | 5       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 3 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                      | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0708</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Surubim-Machados                      | A licitar          | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 16,7 mi     |
| <b>GPI0710</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar          | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 6,8 mi      |
| <b>GPI0709</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar          | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 5,1 mi      |
| <b>GPI0267</b> | Requalificação do Sistema Integrado Siriji                                      | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-10-30   | R\$ 1,6 mi      |
| <b>GPI0204</b> | Requalificação da ETA Machado                                                   | Em andamento       | 0%    | Concluir obra   2026-11-30                | R\$ 503.680     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Camocim De São Félix

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 315 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 55,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 55,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 38,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Ampliação do Sistema Produtor de Água de Camocim de São Félix. Data: 2026-08-31; execucao: 89%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 50.4%   |
| Areas publicadas               | 7       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 7       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 1 dia sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 23 h sem agua | Rodizio: 11 h com agua / 1.8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0029 | Conclusão Adutora de Serro Azul                                                 | Concluído    | 100%  | -   2026-04-30                            | R\$ 17,2 mi     |
| GPI0719 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 06                                        | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-07-01 | R\$ 15,0 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 11,3 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 8,4 mi      |
| GPI0187 | Ampliação do Sistema Produtor de Água de Camocim de São Félix                   | Em andamento | 89%   | Concluir obra   2026-08-31                | R\$ 3,5 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Ferreiros

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 287 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 10,6 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Outorgas superficiais                                                       |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 10,6 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 10,6 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital - Implantação do Sistema Produtor Integrado de Timbaúba para as cidades de Ferreiros e Camutanga.  
Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 38.9%   |
| Areas publicadas               | 10      |
| Abastecimento continuo         | 1       |
| Areas em rodizio               | 9       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 3.2 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 8 dias com agua / 5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo        | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------------|
| GPI0268 | Implantação do Sistema Produtor Integrado de Timbaúba para as cidades de Ferreir | A licitar | 0%    | Publicar edital   2026-09-30 | R\$ 10,6 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## São Benedito Do Sul

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 319 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 986.754 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 986.754                             |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 32.6% |
| Áreas publicadas               | 11    |
| Abastecimento contínuo         | 0     |
| Áreas em rodízio               | 11    |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Intermitente diário: 20 h com água / 1.2 dias sem água | Rodízio: 9 h com água / 1.6 dias sem água | Intermitente diário: 15 h com água / 1.4 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                               | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0491 | Reforma da ETA São Benedito do Sul e Construção de uma Barragem de Nível | Concluído | 100%  | -   2024-12-30        | R\$ 986.754     |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Xexéu

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 377 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor        |
|------------------------|--------------|
| Iniciativas            | 0            |
| Concluidas             | 0            |
| Em execucao            | 0            |
| Planejadas             | 0            |
| Investimento municipal | R\$ 0        |
| Investimento ativo     | R\$ 0        |
| Atendimento na base    | Nao atendido |

## Cumaru

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.169 | 6 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3     | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 24         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 8 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 29,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 24 pocos; 3 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 8                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 6                                       |
| Investimento municipal | R\$ 29,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 29,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Adequação da adutora de Jucazinho, que abastece Bezerros, sentido Tramo Sul (inversão), com água de Serro Azul. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 25.8%                    |
| Areas publicadas               | 20                       |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 1                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 19                       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 8 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0705 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Caruaru e Salgadinho           | A licitar    | 0%    | Relicitar projeto   2026-08-30            | R\$ 15,4 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 4,9 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 3,7 mi      |
| GPI0120 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação da ETA Cumarú                     | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30 | R\$ 3,0 mi      |
| GPI0136 | Ampliação de 3,6 km da Adutora de Jucazinho - Caruaru e Cumarú                  | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2027-06-01                | R\$ 1,1 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Palmeirina

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 376 | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 23,3 mi atribuidos; abastecimento: Abastecimento continuo |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                    |
| SRHS        | 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 23,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 23,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                  |
|-----------------------|------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                |
| Situacao mais critica | Abastecimento continuo |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento contínuo |
| Cobertura programada ponderada | 100.0%                 |
| Áreas publicadas               | 2                      |
| Abastecimento contínuo         | 2                      |
| Áreas em rodízio               | 0                      |
| Áreas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendário publicado       | 0                      |

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0717 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 4                                         | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-01-02 | R\$ 16,5 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 3,9 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,9 mi      |

População beneficiada é informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Camutanga

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 108 | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 6          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 7,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 6 Barragens                                                                  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 7,8 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 7,5 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital - Implantação do Sistema Produtor Integrado de Timbaúba para as cidades de Ferreiros e Camutanga.  
Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 26.8%   |
| Areas publicadas               | 7       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 7       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 6 dias no mes | Rodizio: 5 dias com agua / 10 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 18 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo        | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0268</b> | Implantação do Sistema Produtor Integrado de Timbaúba para as cidades de Ferreir | A licitar | 0%    | Publicar edital   2026-09-30 | R\$ 7,5 mi      |
| <b>GPI0579</b> | Adequação do Sistema de Abastecimento de Água de Camutanga                       | Concluído | 100%  | -   2024-04-30               | R\$ 380.292     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Chã De Alegria

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 212 | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 2,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                   |
| SRHS        | 2 Barragens                                                                  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 2,7 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 2,0 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |

| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 57.1% |
| Áreas publicadas               | 10    |
| Abastecimento contínuo         | 0     |
| Áreas em rodízio               | 10    |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Rodízio: 6 dias com água / 3 dias sem água | Rodízio: 3 dias com água / 5 dias sem água | Rodízio: 4 dias com água / 3 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                   | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0698 | Ampliação da elevatória que vai para Chã de Alegria.         | A licitar | 0%    | -   -                 | R\$ 2,0 mi      |
| GPI0564 | Instalação de ETA de ultrafiltração no município de Paudalho | Concluído | 100%  | -   2024-07-23        | R\$ 661.633     |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Glória Do Goitá

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 124 | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 28,3 mi atribuidos; abastecimento: Area em colapso |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                 |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                             |
| SRHS        | 1 Outorgas superficiais                                                               |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 28,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 28,3 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço (Obra) - Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de Carpina. Data: 2027-07-02; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor           |
|-----------------------|-----------------|
| Mes de referencia     | 2026-08         |
| Situacao mais critica | Area em colapso |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 49.4%   |
| Areas publicadas               | 11      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 7       |
| Areas em colapso               | 4       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 4.8 dias com agua / 4 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status  | Exec. | Proxima etapa / prazo                       | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| GPI0279 | Implantação do Sistema Produtor Integrado da Mata Norte, a partir da Barragem de | A fazer | 0%    | Emitir Ordem de Serviço (Obra)   2027-07-02 | R\$ 28,3 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Jaboatão Dos Guararapes

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 138 | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 26 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 675,2 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                       |
| SRHS        | 4 Barragens; 3 Outorgas superficiais                                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 26                                      |
| Concluidas             | 14                                      |
| Em execucao            | 6                                       |
| Planejadas             | 6                                       |
| Investimento municipal | R\$ 675,2 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 452,6 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - SAA Pirapama - Aquisição e Instalação do Eletrocentro - EEAB Pirapama. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 66.1%   |
| Areas publicadas               | 274     |
| Abastecimento continuo         | 61      |
| Areas em rodizio               | 213     |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 24 h com agua / 7 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                                | Valor municipal |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0291</b> | SES Prazeres - 2ª Etapa Útil (SES Barra de Jangada, Cajueiro Seco, Candeias, Pie | Concluído    | 100%  | -   2026-05-21                                       | R\$ 204,6 mi    |
| <b>GPI0059</b> | Construção da Barragem Engenho Pereira                                           | Em andamento | 58%   | Concluir Obra   2027-08-16                           | R\$ 128,9 mi    |
| <b>GPI0292</b> | SES Prazeres - 2ª Etapa Útil (Parcial: Candeias e Praia Grande)                  | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2029-09-30                           | R\$ 107,0 mi    |
| <b>GPI0084</b> | Ampliação do Sistema Produtor de Moreno e Jaboatão dos Guararapes a partir da Ba | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação do projeto   2026-08-31 | R\$ 79,6 mi     |
| <b>GPI0261</b> | SAA Tapacurá - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá                       | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30            | R\$ 43,2 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Amaraji

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor        |
|------------------------|--------------|
| Iniciativas            | 0            |
| Concluidas             | 0            |
| Em execucao            | 0            |
| Planejadas             | 0            |
| Investimento municipal | R\$ 0        |
| Investimento ativo     | R\$ 0        |
| Atendimento na base    | Nao atendido |



## Barra De Guabiraba

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 31,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 3 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 31,1 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 28,7 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 99.2%                  |
| Areas publicadas               | 5                      |
| Abastecimento continuo         | 4                      |
| Areas em rodizio               | 1                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Intermitente diario: 11 h com agua / 13 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0719 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 06                                        | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-07-01 | R\$ 12,4 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 9,3 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 7,0 mi      |
| GPI0357 | Ampliação - SAA Barra de Guabiraba                                              | Concluído | 100%  | -   2025-12-17                            | R\$ 2,4 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Belém De Maria

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 671.958 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 671.958                             |
| Investimento ativo     | R\$ 452.308                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Captação do Sistema Integrado Cajueiro. Data: 2026-12-03; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 69.0%                  |
| Areas publicadas               | 10                     |
| Abastecimento continuo         | 5                      |
| Areas em rodizio               | 5                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 1.2 dias com agua / 5.8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| <b>GPI0210</b> | Requalificação da Captação do Sistema Integrado Cajueiro         | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-12-03 | R\$ 452.308     |
| <b>GPI0368</b> | Remanejamento Trecho da Adutora de Batateiras, em Belém de Maria | Concluído    | 100%  | -   2025-11-03             | R\$ 219.650     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Fernando De Noronha

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 31,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 3                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 31,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 21,6 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir Obra - Ampliação do SES Fernando de Noronha (1ª Etapa) - ETE Boldró, Coletor Tronco e Laboratório. Data: 2026-07-30; execucao: 99%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 27.3%   |
| Areas publicadas               | 22      |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 20      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 1.5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0227 | Ampliação do SES Fernando de Noronha (1ª Etapa) - ETE Boldró, Coletor Tronco e L | Em andamento | 99%   | Concluir Obra   2026-07-30 | R\$ 21,6 mi     |
| GPI0325 | Usina Solar Flutuante do Xaréu Fernando de Noronha                               | Concluído    | 100%  | -   2025-11-21             | R\$ 10,0 mi     |
| GPI0377 | Plano Habitacional Fernando de Noronha                                           | Concluído    | 100%  | -   2025-09-17             | R\$ 200.000     |
| GPI0500 | Expansão da rede de abastecimento para atendimento ao Plano Habitacional do Dist | Concluído    | 100%  | -   2024-12-06             | R\$ 46.430      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Jucati

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 18,8 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 76 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 2                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 18,8 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 18,8 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Recuperação da Barragem de Inhumas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 86.0%                  |
| Areas publicadas               | 12                     |
| Abastecimento continuo         | 7                      |
| Areas em rodizio               | 5                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Intermitente diario: 7 h com agua / 10 h sem agua | Intermitente diario: 9 h com agua / 6 h sem agua | Rodizio: 10 h com agua / 11.6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0713 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Jupi-Jucati                   | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 12,0 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 3,8 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,8 mi      |
| GPI0069 | Recuperação da Barragem de Inhumas                                              | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30 | R\$ 159.460     |
| GPI0364 | Requalificação da Barragem Mundaú II (Cajueiro)                                 | Concluído | 100%  | -   2025-11-24                            | R\$ 28.986      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Sairé

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 7 projetos KML; R\$ 31,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 191 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Barragens; 2 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 31,1 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 22,4 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 84.3%                  |
| Areas publicadas               | 9                      |
| Abastecimento continuo         | 5                      |
| Areas em rodizio               | 4                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Rodizio: 5 dias com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 11 h com agua / 1.8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0029 | Conclusão Adutora de Serro Azul                                                 | Concluído    | 100%  | -   2026-04-30                            | R\$ 8,7 mi      |
| GPI0719 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 06                                        | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-07-01 | R\$ 7,5 mi      |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 5,7 mi      |
| GPI0044 | Implantação de SAA para as localidades de Cruzeiro do Oeste e Jabuticaba        | Em andamento | 40%   | Concluir obra   2027-01-10                | R\$ 5,0 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 4,2 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Terezinha

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 4 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 21,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 10 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Barragens; 1 Outorgas superficiais                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 4                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 21,5 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 21,5 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora de Água Bruta. Data: 2026-12-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento contínuo |
| Cobertura programada ponderada | 79.0%                  |
| Áreas publicadas               | 6                      |
| Abastecimento contínuo         | 4                      |
| Áreas em rodízio               | 2                      |
| Áreas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendário publicado       | 0                      |

Padrões observados: Intermitente diário: 19 h com água / 1.2 dias sem água | Rodízio: 2 dias com água / 5 dias sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                                                      | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0712</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 3 - Trecho: Garanhuns-Bom Conselho        | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-02-28 | R\$ 10,6 mi     |
| <b>GPI0693</b> | Adutora de água tratada de brejo para Terezinha                                 | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   -          | R\$ 3,0 mi      |
| <b>GPI0710</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,9 mi      |
| <b>GPI0710</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,9 mi      |
| <b>GPI0709</b> | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 2,2 mi      |

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Camaragibe

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 3          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 19 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 116,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                       |
| SRHS        | 3 Barragens; 3 Outorgas superficiais                                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 19                                      |
| Concluidas             | 14                                      |
| Em execucao            | 2                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 116,0 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 106,5 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - SAA Tapacurá - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 61.1%   |
| Areas publicadas               | 62      |
| Abastecimento continuo         | 17      |
| Areas em rodizio               | 45      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 2.5 dias com agua / 4.5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                              | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0080 | SAA da Nova Escola de Formação de Sargentos do Exército                 | A licitar    | 0%    | Emitir ordem de serviço   2026-11-11      | R\$ 61,4 mi     |
| GPI0038 | Implantação do Novo Sistema Adutor de Camaragibe a partir da EEAT Viana | Em andamento | 68%   | Concluir obra   2027-01-29                | R\$ 30,0 mi     |
| GPI0261 | SAA Tapacurá - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá              | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30 | R\$ 10,0 mi     |
| GPI0360 | Complementação da Adutora de Tabatinga                                  | Concluído    | 100%  | -   2025-12-11                            | R\$ 8,3 mi      |
| GPI0284 | Recuperação da barragem Pirapama                                        | A licitar    | 0%    | -   2028-12-29                            | R\$ 4,2 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Canaubeira Da Penha

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 20         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 32 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

## Sem Municipio

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |



## Cachoeirinha

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 653 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 1   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 1          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 3 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 47,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 150 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 1 Pocos comunitarios; 1 Barragens                                             |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 3                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 47,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 47,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital - Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas ). Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 33.1%   |
| Areas publicadas               | 11      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 6       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 5       |

Padroes observados: Rodizio: 5 dias com agua / 10 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                         | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo        | Valor municipal |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|-----------------|
| GPI0009 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 5E - São Caetano / Cachoeirinha | Em andamento | 5%    | Concluir obra   2027-05-20   | R\$ 45,3 mi     |
| GPI0266 | Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas )             | A licitar    | 0%    | Publicar edital   2026-09-30 | R\$ 1,9 mi      |
| GPI0599 | Laboratório Belo Jardim                                                            | Concluído    | 100%  | -   2024-11-30               | R\$ 135.520     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Tacaimbó

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 693 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 1   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 1          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 6 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 2,2 mi atribuidos; abastecimento: Sem calendario publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 8 barreiros; 0 BPP                                                     |
| SRHS        | 1 Pocos comunitarios; 1 Barragens                                                             |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 6                                       |
| Concluidas             | 4                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 2,2 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 452.623                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury. Data: 2027-03-19; execucao: 30%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Mes de referencia     | 2026-08                  |
| Situacao mais critica | Sem calendario publicado |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 100.0%                 |
| Areas publicadas               | 14                     |
| Abastecimento continuo         | 10                     |
| Areas em rodizio               | 0                      |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 4                      |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0001 | Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr | Concluído    | 100%  | -   2024-02-29             | R\$ 1,6 mi      |
| GPI0286 | Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência          | A licitar    | 0%    | -   2028-04-28             | R\$ 272.028     |
| GPI0202 | Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury                            | Em andamento | 30%   | Concluir obra   2027-03-19 | R\$ 180.595     |
| GPI0599 | Laboratório Belo Jardim                                                          | Concluído    | 100%  | -   2024-11-30             | R\$ 63.639      |
| GPI0359 | Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF                      | Concluído    | 100%  | -   2025-12-12             | R\$ 60.656      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## São José Do Egito

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.486 | 10 aglomerados rurais.                                                                                      |
| Infraestrutura direta | 10    | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 3          |
| SAA / SISAR                     | 3          |
| Barragens                       | 5          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 3          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 15         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 12         |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 12,7 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 3 PAD; 0 PISF; 17 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 15 pocos; 4 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                   |
| SRHS        | 3 Dessalinizadores; 3 SAA / SISAR; 5 Barragens; 1 Outorgas superficiais       |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 4                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 12,7 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 11,9 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital do projeto - Duplicação da adutora do Pajeú. Data: 2026-08-21; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Situacao predominante          | Abastecimento continuo |
| Cobertura programada ponderada | 81.3%                  |
| Areas publicadas               | 48                     |
| Abastecimento continuo         | 36                     |
| Areas em rodizio               | 12                     |
| Areas em colapso               | 0                      |
| Mes sem abastecimento          | 0                      |
| Sem calendario publicado       | 0                      |

Padroes observados: Intermitente diario: 4.5 h com agua / 15 h sem agua | Rodizio: 5 dias com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo                   | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| GPI0269 | Duplicação da adutora do Pajeú                                                   | A licitar | 0%    | Publicar edital do projeto   2026-08-21 | R\$ 11,9 mi     |
| GPI0431 | Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF                         | Concluído | 100%  | -   2025-05-16                          | R\$ 237.007     |
| GPI0410 | Ampliação da Capacidade da Estação de Tratamento de Água de São José do Egito    | Concluído | 100%  | -   2025-07-01                          | R\$ 200.000     |
| GPI0366 | Ampliação de Rede de Abastecimento de Água para o Sítio Papagaio, São José do Eg | Concluído | 100%  | -   2025-11-17                          | R\$ 180.000     |
| GPI0409 | Implantação de Rede de Abastecimento de Água para o Sítio Muquém, São José do Eg | Concluído | 100%  | -   2025-07-17                          | R\$ 170.000     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Ibirajuba

|                       |       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 1.342 | 4 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3     | Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao   | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 3          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 369.155 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 3 Pocos comunitarios                                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 369.155                             |
| Investimento ativo     | R\$ 369.155                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital - Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas ). Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 49.0%   |
| Areas publicadas               | 11      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 11      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 4 dias sem agua | Abastecimento parcial: 3 h no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                             | Status    | Exec. | Proxima etapa / prazo        | Valor municipal |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------------|
| GPI0266 | Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas ) | A licitar | 0%    | Publicar edital   2026-09-30 | R\$ 369.155     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.



## Igarassu

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 782 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 6   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 6          |
| Outorgas superficiais           | 8          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 10 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 35,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | 4 Barragens; 6 Outorgas subterraneas; 8 Outorgas superficiais                  |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 10                                      |
| Concluidas             | 4                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 35,0 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 20,6 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir ordem de serviço - SAA Botafogo - Sistema Adutor do Rio Paratibe até o SP Navarro. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 50.9%   |
| Areas publicadas               | 44      |
| Abastecimento continuo         | 22      |
| Areas em rodizio               | 22      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 9 h com agua / 15 h sem agua | Rodizio: 10 h com agua / 1.6 dias sem agua | Rodizio: 9 h com agua / 1.6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| GPI0035 | Implantação do Sistema Adutor Arataca II                                         | Concluído          | 100%  | -   2026-01-31                       | R\$ 12,1 mi     |
| GPI0262 | SAA Botafogo - Requalificação do Sistema Produtor Botafogo                       | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital   2026-08-30         | R\$ 9,2 mi      |
| GPI0170 | Poços RMR - 5 - Reforço do SAA Igarassu a partir da bateria de poços de Cruz de  | Em andamento       | 54%   | Concluir obra   2026-09-30           | R\$ 7,9 mi      |
| GPI0150 | SAA Botafogo - Aquisição e Instalação de ETA 200 L/s em Fibra de Vidro de Parati | A iniciar          | 0%    | Emitir ordem de serviço   2026-08-28 | R\$ 1,4 mi      |
| GPI0149 | SAA Botafogo - Sistema Adutor do Rio Paratibe até o SP Navarro                   | A iniciar          | 0%    | Emitir ordem de serviço   2026-08-28 | R\$ 1,2 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Ilha De Itamaracá

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 316 | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 6   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 2          |
| Outorgas subterraneas           | 6          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 2 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 8,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | 2 Barragens; 6 Outorgas subterraneas                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 2                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 1                                       |
| Investimento municipal | R\$ 8,0 mi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 7,9 mi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicação de edital - Poços RMR - Implantação de 25 Poços na RMR. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 40.5%   |
| Areas publicadas               | 24      |
| Abastecimento continuo         | 2       |
| Areas em rodizio               | 22      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Intermitente diario: 12 h com agua / 12 h sem agua | Rodizio: 1.5 dias com agua / 1.5 dias sem agua | Intermitente diario: 17 h com agua / 7 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID             | Iniciativa                                          | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo             | Valor municipal |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>GPI0263</b> | Poços RMR - Implantação de 25 Poços na RMR          | A elaborar projeto | 0%    | Publicação de edital   2026-08-30 | R\$ 7,9 mi      |
| <b>GPI0685</b> | Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água | Concluído          | 100%  | -   2026-06-30                    | R\$ 137.426     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Abreu E Lima

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 208 | 1 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 1   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 4          |
| Outorgas subterraneas           | 1          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 12 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 120,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                       |
| SRHS        | 4 Barragens; 1 Outorgas subterraneas                                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 12                                      |
| Concluidas             | 4                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 8                                       |
| Investimento municipal | R\$ 120,0 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 106,3 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir ordem de serviço - SES Caetés - Recuperação do SES Existente (ETE 05.01 - ETEJ-03). Data: 2026-08-25; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 27.2%   |
| Areas publicadas               | 37      |
| Abastecimento continuo         | 5       |
| Areas em rodizio               | 32      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 22 h com agua / 7 dias sem agua | Intermitente diario: 4 h com agua / 9 h sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 1 dia sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                      | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0293 | SES Caetés - Recuperação do SES Existente (ETE 05.01 - ETEJ-03) | A iniciar          | 0%    | Emitir ordem de serviço   2026-08-25      | R\$ 44,0 mi     |
| GPI0071 | SES da Nova Escola de Sargentos do Exército                     | A licitar          | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-31 | R\$ 34,1 mi     |
| GPI0263 | Poços RMR - Implantação de 25 Poços na RMR                      | A elaborar projeto | 0%    | Publicação de edital   2026-08-30         | R\$ 15,8 mi     |
| GPI0035 | Implantação do Sistema Adutor Arataca II                        | Concluído          | 100%  | -   2026-01-31                            | R\$ 11,8 mi     |
| GPI0262 | SAA Botafogo - Requalificação do Sistema Produtor Botafogo      | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital   2026-08-30              | R\$ 9,0 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Itambé

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 6          |
| Outorgas subterraneas           | 3          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 6 Barragens; 3 Outorgas subterraneas                                          |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 0                                       |
| Concluidas             | 0                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 0                                   |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

## Itapissuma

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 1   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 1          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 1 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 2.608 atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                       |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                   |
| SRHS        | 1 Outorgas subterraneas; 1 Outorgas superficiais                            |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 1                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 0                                       |
| Investimento municipal | R\$ 2.608                               |
| Investimento ativo     | R\$ 0                                   |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |
| Situacao predominante | Rodizio |



| Indicador                      | Valor |
|--------------------------------|-------|
| Cobertura programada ponderada | 53.5% |
| Áreas publicadas               | 10    |
| Abastecimento contínuo         | 3     |
| Áreas em rodízio               | 7     |
| Áreas em colapso               | 0     |
| Mes sem abastecimento          | 0     |
| Sem calendário publicado       | 0     |

Padrões observados: Intermitente diário: 12 h com água / 12 h sem água | Rodízio: 9 h com água / 1.6 dias sem água | Intermitente diário: 9 h com água / 15 h sem água

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                          | Status    | Exec. | Próxima etapa / prazo | Valor municipal |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| GPI0686 | Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água | Concluído | 100%  | -   2026-06-30        | R\$ 2.608       |

População beneficiada é informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.

## Jurema

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 1   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 2          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 57,1 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 5 pocos; 1 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | 2 Outorgas superficiais                                                       |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluidas             | 1                                       |
| Em execucao            | 0                                       |
| Planejadas             | 4                                       |
| Investimento municipal | R\$ 57,1 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 57,0 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Melhoria da ETA São Jacques. Data: 2026-08-01; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 17.2%   |
| Areas publicadas               | 25      |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 25      |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Abastecimento parcial: 24 h no mes | Rodizio: 2 dias com agua / 3 dias sem agua | Abastecimento parcial: 2 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0717 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 4                                         | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-01-02 | R\$ 39,7 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 9,4 mi      |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 7,0 mi      |
| GPI0214 | Melhoria da ETA São Jacques                                                     | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-08-01      | R\$ 919.647     |
| GPI0599 | Laboratório Belo Jardim                                                         | Concluído    | 100%  | -   2024-11-30                            | R\$ 87.817      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Paulista

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 5   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterraneas           | 5          |
| Outorgas superficiais           | 1          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 30 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 531,4 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                       |
| SRHS        | 1 Barragens; 5 Outorgas subterraneas; 1 Outorgas superficiais                   |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 30                                      |
| Concluidas             | 17                                      |
| Em execucao            | 4                                       |
| Planejadas             | 9                                       |
| Investimento municipal | R\$ 531,4 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 458,5 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Emitir ordem de serviço - SAA Bofato - Sistema Adutor do Rio Paratibe até o SP Navarro. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 30.9%   |
| Areas publicadas               | 160     |
| Abastecimento continuo         | 18      |
| Areas em rodizio               | 142     |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 22 h com agua / 7 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                 | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo                | Valor municipal |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| GPI0317 | SES Paulista                                               | A licitar          | 0%    | -   2031-12-31                       | R\$ 307,0 mi    |
| GPI0316 | SES Olinda                                                 | A licitar          | 0%    | -   2030-12-31                       | R\$ 50,1 mi     |
| GPI0035 | Implantação do Sistema Adutor Arataca II                   | Concluído          | 100%  | -   2026-01-31                       | R\$ 45,9 mi     |
| GPI0262 | SAA Botafogo - Requalificação do Sistema Produtor Botafogo | A elaborar projeto | 0%    | Publicar edital   2026-08-30         | R\$ 35,0 mi     |
| GPI0063 | Complementação do SES Paulista - Subsistema Zero           | Em licitação       | 0%    | Emitir ordem de serviço   2026-09-30 | R\$ 21,7 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Recife

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 5   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 5          |
| Outorgas superficiais           | 3          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 2          |

| Instituicao | Resumo                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 132 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 1,3 bi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                      |
| SRHS        | 5 Outorgas subterraneas; 3 Outorgas superficiais                               |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 132                                     |
| Concluidas             | 105                                     |
| Em execucao            | 11                                      |
| Planejadas             | 16                                      |
| Investimento municipal | R\$ 1,3 bi                              |
| Investimento ativo     | R\$ 1,2 bi                              |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Poços RMR - 1- Poço em Bomba do Hemetério (Poço Jacyara 2). Data: 2026-07-31; execucao: 86%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 71.2%   |
| Areas publicadas               | 309     |
| Abastecimento continuo         | 74      |
| Areas em rodizio               | 232     |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 3       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 13 h com agua / 3.5 dias sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 4 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                 | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0304 | SES Várzea (1ª Etapa útil - SES Camaragibe)                | A iniciar    | 0%    | Emitir ordem de serviço   2026-08-30      | R\$ 257,0 mi    |
| GPI0310 | SES Cabanga                                                | A licitar    | 0%    | -   2030-12-31                            | R\$ 140,0 mi    |
| GPI0261 | SAA Tapacurá - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-30 | R\$ 116,0 mi    |
| GPI0048 | Implantação do SES Boa Viagem / Pina                       | Em andamento | 9%    | Concluir obra   2027-05-17                | R\$ 74,5 mi     |
| GPI0073 | SES Setúbal                                                | Em licitação | 0%    | Emitir Ordem de Serviço   2026-10-30      | R\$ 60,5 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Olinda

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 6   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 6          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituicao | Resumo                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 31 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 682,0 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                           |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                       |
| SRHS        | 6 Outorgas subterraneas                                                         |

### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 31                                      |
| Concluidas             | 9                                       |
| Em execucao            | 12                                      |
| Planejadas             | 10                                      |
| Investimento municipal | R\$ 682,0 mi                            |
| Investimento ativo     | R\$ 610,4 mi                            |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir Obra - Remanescente das obras para reforço do SAA Alto do Cajueiro. Data: 2026-07-30; execucao: 62%.

### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador             | Valor   |
|-----------------------|---------|
| Mes de referencia     | 2026-08 |
| Situacao mais critica | Rodizio |



| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 35.2%   |
| Areas publicadas               | 173     |
| Abastecimento continuo         | 24      |
| Areas em rodizio               | 149     |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 20 h com agua / 7.2 dias sem agua | Intermitente diario: 10 h com agua / 14 h sem agua | Rodizio: 10 h com agua / 5.6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Principais iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                 | Status             | Exec. | Proxima etapa / prazo             | Valor municipal |
|---------|--------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| GPI0305 | SES Peixinhos (2ª Etapa Parcial)           | Em andamento       | 0%    | Concluir obra   2028-12-20        | R\$ 323,0 mi    |
| GPI0263 | Poços RMR - Implantação de 25 Poços na RMR | A elaborar projeto | 0%    | Publicação de edital   2026-08-30 | R\$ 59,2 mi     |
| GPI0316 | SES Olinda                                 | A licitar          | 0%    | -   2030-12-31                    | R\$ 54,9 mi     |
| GPI0035 | Implantação do Sistema Adutor Arataca II   | Concluído          | 100%  | -   2026-01-31                    | R\$ 50,2 mi     |
| GPI0062 | Implantação do SES Bacia do Janga          | Em andamento       | 0%    | Concluir obra   2027-12-30        | R\$ 43,0 mi     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.

## Palmerina

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 2   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 5          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 5 pocos; 2 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

## Glória De Goitá

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 7   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 10         |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 10 pocos; 7 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

## Chã Da Alegria

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 3   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 4          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 5 pocos; 3 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

## Belem De Sao Francisco

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

## Frei Miguelino

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 10 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

## lati #1

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

## Iguaraci

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 20 aguadas; 0 cisternas                                        |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |



## Terra Nova #

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Populacao aglomerada  | 0   | 0 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada. |
| Decreto de estiagem   | Nao | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitarios              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterraneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 0          |

| Instituicao | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 0 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 0 atribuidos; abastecimento: nao publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP                                    |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |