


Extrato Municipal - Buíque

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Buíque

Mapa do município



População aglomerada	2.898	24 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	10	Lacuna estimada: 14. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	5
SAA / SISAR	2
Barragens	6
Outorgas subterrâneas	3
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	11

Instituição	Resumo
Compesa	3 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 35,1 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 30 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP
SRHS	5 Dessalinizadores; 2 SAA / SISAR; 6 Barragens; 3 Outorgas subterrâneas; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	3
Concluídas	0
Em execucao	3
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 35,1 mi
Investimento ativo	R\$ 35,1 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga. Data: 2026-12-09; execucao: 79%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0005	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga	Em andamento	79%	Concluir obra 2026-12-09	R\$ 18,0 mi
GPI0006	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 2B (Pesqueira e Buíque)	Em andamento	30%	Concluir obra 2027-02-04	R\$ 9,5 mi
GPI0007	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 3B (Buíque - Iati)	Em andamento	2%	Concluir obra 2027-05-30	R\$ 7,5 mi

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.