


Extrato Municipal - Frei Miguelinho

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Frei Miguelinho

Mapa do município



População aglomerada	3.365	13 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 11. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	1
PISF / SDA	0
Pocos IPA	3
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	9 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 27,1 mi atribuídos ao município
SDA	1 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 100 cisternas
IPA	3 pocos; 1 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	Sem registros SRHS nas bases pontuais.

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	9
Concluídas	4
Em execucao	1
Planejadas	4
Investimento municipal	R\$ 27,1 mi
Investimento ativo	R\$ 21,8 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0707	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas	A licitar	0%	Relicitar projeto 2026-08-30	R\$ 9,9 mi
GPI0002	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa	Em andamento	79%	Concluir obra 2026-12-30	R\$ 4,9 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 3,7 mi
GPI0028	Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa	Concluído	100%	- 2026-06-26	R\$ 3,0 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 2,7 mi
GPI0603	Construção de adutora, readequação de estação elevatória e reservatório elevado	Concluído	100%	- 2023-10-23	R\$ 2,2 mi
GPI0264	Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 656.586
GPI0444	Interligação Adutora do Agreste a Jucazinho (Trecho Urbano de Caruaru)	Concluído	100%	- 2025-04-06	R\$ 49.439
GPI0180	ETA Dupla Filtração de 200 L/s Bela Vista - Caruaru	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 46.891

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.