


Extrato Municipal - Riacho Das Almas

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Riacho Das Almas

Mapa do município



População aglomerada	2.315	18 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	7	Lacuna estimada: 11. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	1
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	6
PISF / SDA	0
Pocos IPA	5
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	9 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 49,2 mi atribuídos ao município
SDA	6 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	5 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Dessalinizadores

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	9
Concluídas	2
Em execução	1
Planejadas	6
Investimento municipal	R\$ 49,2 mi
Investimento ativo	R\$ 48,5 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restrição explícita

Próxima etapa: Publicar edital de licitação - Adequação da adutora de Jucazinho, que abastece Bezerros, sentido Tramo Sul (inversão), com água de Serro Azul. Data: 2026-08-28; execução: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Próxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0705	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Caruaru e Salgadinho	A licitar	0%	Relicitar projeto 2026-08-30	R\$ 28,3 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 9,0 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 6,7 mi
GPI0136	Ampliação de 3,6 km da Adutora de Jucazinho - Caruaru e Cumaru	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-06-01	R\$ 2,0 mi
GPI0264	Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 1,6 mi
GPI0365	Inversão de Jucazinho Tramo Sul (Cumaru-Passira) - Substituição de 1.100 metros	Concluído	100%	- 2025-11-19	R\$ 573.867
GPI0198	Adequação da adutora de Jucazinho, que abastece Bezerros, sentido Tramo Sul (inv	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-28	R\$ 520.685
GPI0246	Implantação do SAA da Zona Rural de Caruaru e Riacho das Almas, Sítio Serra Verd	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-10-01	R\$ 475.170
GPI0444	Interligação Adutora do Agreste a Jucazinho (Trecho Urbano de Caruaru)	Concluído	100%	- 2025-04-06	R\$ 121.148

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.