


Extrato Municipal - Cabo De Santo Agostinho

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao municipio.

Cabo De Santo Agostinho

Mapa do municipio



Populacao aglomerada	3.704	12 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 12. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada.
Decreto de estiagem	Nao	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	7
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	5
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	17 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 412,1 mi atribuidos ao municipio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	7 Barragens; 5 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	17
Concluídas	7
Em execucao	4
Planejadas	6
Investimento municipal	R\$ 412,1 mi
Investimento ativo	R\$ 361,8 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Remanejamento da adutora de água tratada para o Reservatório da Bela Vista. Data: 2026-07-31; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0281	Barragem do Engenho Maranhão e ampliação do sistema produtor dos municípios do C	A licitar	0%	Realizar consulta pública 2026-08-06	R\$ 239,4 mi
GPI0312	SES Gaibú	A licitar	0%	- 2030-12-31	R\$ 77,0 mi
GPI0288	SES Cabo de Santo Agostinho - 1ª Etapa Útil (Charnequinha/ Cohab/ São Judas/ Cen	Concluído	100%	- 2026-03-31	R\$ 45,0 mi
GPI0057	Complementação SAA Cabo - Setores 1, 2, 3 e 9	Em andamento	18%	Concluir Obra 2027-06-02	R\$ 19,0 mi
GPI0117	Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação de ETA UF - Charneca (Cabo)	Em andamento	70%	Concluir obra 2026-09-30	R\$ 10,0 mi
GPI0284	Recuperação da barragem Pirapama	A licitar	0%	- 2028-12-29	R\$ 6,2 mi
GPI0211	Remanejamento da adutora de água tratada para o Reservatório da Bela Vista	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-07-31	R\$ 3,8 mi
GPI0271	Requalificação da Estação de Tratamento de Efluentes Pirapama	A licitar	0%	Publicar edital 2026-08-30	R\$ 3,7 mi
GPI0159	SAA Gurjaú - Ampliação da capacidade dos filtros da Estação de Tratamento de Águ	Concluído	100%	- 2025-05-02	R\$ 2,8 mi
GPI0156	SAA Pirapama - Aquisição e Instalação do Eletrocentro - EEAB Pirapama	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-28	R\$ 1,4 mi
GPI0680	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 1,1 mi
GPI0154	SAA Pirapama - Retrofit da ETA Pirapama	Em andamento	84%	Concluir obra 2026-09-14	R\$ 993.681
GPI0376	Implantação de rede para abastecimento da Indústria Ingredion e adjacências	Concluído	100%	- 2025-09-30	R\$ 900.000
GPI0155	SAA Pirapama - Duplicação de Adutora de Água Tratada DN500 sobre Rio Pirapama	Concluído	100%	- 2025-12-22	R\$ 391.592
GPI0157	SAA Pirapama - Retrofit da Estação Elevatória - EEAB Pirapama	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-04-04	R\$ 304.244
GPI0452	Ampliação de redes de abastecimento na Praia do Paiva	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 170.296

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0490	Melhoria do Abastecimento em Nova Morada	Concluído	100%	- 2024-12-30	R\$ 52.432

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.